

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 13/11/2024 n. 1377

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 76 "DELLA VAL D'ESINO" TRATTI NEI CENTRI ABITATI DI BORGO LORETO E MACINE E DELLA S.P. N. 40 "DI CASTELPLANIO" TRATTO NEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO. COMUNE DI CASTELPLANIO - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 92.02. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1524 del 28/11/2023:

- veniva approvato il progetto relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 76 "della Val D'esino" tratti nei centri abitati di Borgo Loreto e Macine e della S.P. n. 40 "di Castelplanio" tratto nel centro abitato del capoluogo – Comune di Castelplanio – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (92.02)" nell'ammontare complessivo di € 167.998,00 di cui € 132.254,51 per lavori ed € 35.743,49 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, del D.lgs 36/2023 e smi, tramite consultazione di più operatori economici su piattaforma elettronica (contratto "a misura");
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 167.998,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022, e disponibili al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1983/2023 di € 167.998,00 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2023;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 486/2023 di € 2.380,58 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 1983/2023 al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2023, relativamente agli incentivi tecnici;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 654 del 23/05/2023 veniva assunto l'accertamento di entrata n. 403/2023 di € 717.998,00 al Cap. 40201019 dell'esercizio finanziario 2023 (ordinativo di incasso n. 5057 del 23/05/2023), nel quale rientra l'importo di € 167.998,00 relativo al progetto in oggetto;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 1983/2023 è stato rinominato con il n. 325/2024 assunto al Cap. 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 103 del 30/01/2024 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta IMPRESA MAGGIORI S.R.L. con sede legale in Via Antonio Gramsci n. 33 – Filottrano (AN) – C.A.P. 60024, C.F. e P.IVA 02490040421, con l'offerta del -11,91% e per l'importo contrattuale di € 116.544,54 (comprensivi di € 348,77 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 142.184,34 (iva compresa);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 167.998,00 così suddiviso:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura (ribassato del – 11,91 %)	116.195,77
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	348,77
IMPORTO CONTRATTUALE	116.544,54
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	5.000,00
C04 Imprevisti	15.433,08
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2.380,58
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	25.639,80
Totale C)	51.453,46
TOTALE PROGETTO	167.998,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia	

- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 175/2024 di € 142.184,34 sull'impegno n. 325/2024 al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta IMPRESA MAGGIORI S.R.L. (C.F. e P.IVA 02490040421);

VISTI:

- la polizza fidejussoria n. 116537431 emessa da "Allianz S.p.a." in data 15/02/2024 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- il contratto registrato al repertorio n. 984 in data 27.03.2024;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 13.04.2024, con ultimazione prevista per il giorno 28.05.2024 (45 giorni);
- il verbale concordamento nuovi prezzi redatto in data 2.05.2024 ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023;

TENUTO CONTO che è stato emesso il SAL n. 1 e il relativo certificato di pagamento n. 1 del 23/05/2024 per i lavori eseguiti a tutto il 08/05/2024, riconoscendo all'impresa aggiudicataria il corrispettivo di € 101.275,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 123.555,50;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 9.05.2024, come da relativo certificato redatto in data 28.05.2024, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 39194 del 31.10.2024 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 113.094,06 da cui, dedotti € 101.275,00 (certificato di pagamento n. 1 del 23.05.2024), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 11.819,06 oltre IVA al 22%, per un totale di € 14.419,25;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi della ditta IMPRESA MAGGIORI S.R.L. - DURC on line prot. INPS_43194613 del 24.10.2024 con scadenza 21.02.2025;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RITENUTO pertanto di poter:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 39194/2024 nell'importo di € 113.094,06 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 137.974,75;

- liquidare, in favore della ditta IMPRESA MAGGIORI S.R.L. con sede legale in Via Antonio Gramsci n. 33 – Filottrano (AN) – C.A.P. 60024, C.F. e P.IVA 02490040421, dedotta la somma di € 101.275,00 (certificato di pagamento n. 1 del 23.05.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 11.819,06 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 14.419,25 (iva compresa);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 76 "della Val D'Esino" tratti nei centri abitati di Borgo Loreto e Macine e della S.P. n. 40 "di Castelplanio" tratto nel centro abitato del capoluogo – Comune di Castelplanio – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (92.02)", nell'ammontare complessivo di € 113.094,06, oltre IVA 22%, per un totale di € 137.974,75;

3) di liquidare alla ditta IMPRESA MAGGIORI S.R.L. con sede legale in Via Antonio Gramsci n. 33 – Filottrano (AN) – C.A.P. 60024, C.F. e P.IVA 02490040421, dedotta la somma di € 101.275,00 (certificato di pagamento n. 1 del 23.05.2024) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 11.819,06 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 14.419,25 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 167.998,00 così suddivisi:

IMPORTO LAVORAZIONI		113.094,06
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	25.521,99
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2.380,58
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	2.120,68
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	24.880,69
Totale C)		54.903,94
TOTALE PROGETTO		167.998,00

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1524 del 28.11.2023 di approvazione del progetto;
- Determinazione del Dirigente n. 103 del 30.01.2024 di aggiudicazione;
- Contratto di Appalto rep. n. 984 del 27.03.2024;
- Verbale di consegna dei lavori;
- Verbale nuovi prezzi;
- Libretto delle Misure;
- Fascicolo bolle materiali;
- Fascicolo bolle formulario rifiuti;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale
- Registro di contabilità SAL n. 01;
- Registro di contabilità stato finale;
- Fascicolo fatture SAL;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC dell'impresa;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria prevista dall'art. 117, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023;

- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 116537431 emessa da "Allianz S.p.a." in data 15/02/2024 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 14.419,25 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 141 del 9.05.2022, disponibili al Capitolo 20210050009 dell'esercizio finanziario 2024, impegno di spesa n. 325/2024 e sub-impegno di spesa n. 175/2024;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice IMPRESA MAGGIORI S.R.L. (C.F. e P.IVA 02490040421);

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H22002740001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: A031BADD97.

Ancona, 13/11/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2023/368