

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 30/10/2025 n. 1416**

#### **Settore III**

#### **3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri**

##### **3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica**

**OGGETTO:** I.I.S. "PANZINI" DI SENIGALLIA (AN). INTERVENTO DI BONIFICA DI PAVIMENTO CONTENENTE AMIANTO SU PORZIONE DEL CORRIDOIO E TRE AULE DEL PIANO PRIMO DEL BLOCCO CENTRALE E SOSTITUZIONE PORTE IN LEGNO - CUP H12B2500349003 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che:

- l'I.I.S. Panzini di Senigallia è composto da quattro corpi di fabbrica, di cui quello che ospita le aule è stato costruito intorno alla metà degli anni '60;
- che la pavimentazione di tutto il piano terra di tale blocco è realizzata con linoleum a mattonelle grigie di dimensioni 20x20 cm;
- dalle analisi effettuate negli anni passati è stata rilevata la presenza di amianto sia nel linoleum che nel sottostante collante;
- in conformità a quanto previsto dal D.M. 6 settembre 1994 è stato attuato un programma di controllo periodico e manutenzione volto a garantire la sicurezza degli occupanti, previa nomina del responsabile rischio amianto – RRA;
- dall'ultimo aggiornamento del documento di valutazione del rischio amianto – dicembre 2024 – è emerso il distacco di alcune mattonelle in tre aule, nonché forme di ammaloramento in corrispondenza dei giunti di dilatazione sui corridoi e sotto il raggio di apertura delle porte e viene indicato di sistemare le porte per evitare tale sfregamento;

VISTO che all'interno del programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 annualità 2025, adottato con decreto presidenziale n. 153 del 29/10/2024 sono state stanziati somme per interventi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici da esplicitarsi in specifici interventi;

RITENUTO pertanto prioritario, nonostante la dispersione delle fibre sia altamente improbabile, in quanto fortemente inglobate nella matrice resinosa, destinare una parte del suddetto stanziamento ai lavori di bonifica della pavimentazione in questione, con esecuzione prevista nel corso della stagione estiva;

DATO ATTO che con determinazione del dirigente n. 714 del 29/05/2025 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo prot. 22434 del 28/05/2025 avente ad oggetto la bonifica della pavimentazione contenente amianto su una porzione di corridoio e tre aule del piano primo del blocco centrale dell'I.I.S. "Panzini" di Senigallia (AN), con sostituzione delle porte in legno, predisposto, ai sensi dell'art. 41 comma 8 e All. I.7 del D.lgs. 36 del 31/03/2023, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), dal tecnico provinciale Geom. Alessandro Rossini, per un importo complessivo di € 210.000,00 così ripartito:

|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A)   | Importo delle lavorazioni a base d'asta                                                                                                                                                                                                            | Euro              |
|      | A misura (di cui € 40.985,55 per costi manodopera)                                                                                                                                                                                                 | 143.886,59        |
| B)   | Oneri di sicurezza speciali                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|      | A misura                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              |
| A+B) | Totale Appalto                                                                                                                                                                                                                                     | 143.886,59        |
| C -  | Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                          |                   |
| C01  | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:<br>- conferimento a discarica del pavimento sopraelevato (fibre sintetiche, legno, metallo);<br>- fpo nuove porte in legno;<br>- rifacimento impianto elettrico;                  | 31.545,63         |
| C07  | Spese tecniche - art. 45 D.lgs. n. 36/2023 (2% di 143.886,59 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) € 2.877,73 di cui € <b>191,85</b> , riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali <b>Capitolo 10316001265</b> ; | 2.877,73          |
| C10  | Contributo di gara ANAC                                                                                                                                                                                                                            | 35,00             |
| C12  | Iva 22% su A+B                                                                                                                                                                                                                                     | 31.655,05         |
| C)   | Totale                                                                                                                                                                                                                                             | 66.113,41         |
|      | <b>TOTALE PROGETTO</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>210.000,00</b> |

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 7 dell'Allegato I.7 e dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, le lavorazioni di cui si compone il progetto pari ad € 143.886,59, di cui € 40.985,55 per costi manodopera, sono le seguenti:

- Opere di bonifica OG12 per € 86.393,23 prevalente;
- Lavori edili OG1 per € 35.099,36 scorporabile;
- Finiture di opere in materiali lignei OS6 per € 22.394,00 scorporabile;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell'intervento pari ad € 210.000,00 prevede una quota di mutuo da richiedere a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari ad un importo di € 209.808,15 (€ 210.000,00-€ 191,85), in considerazione della non ammissibilità a finanziamento da parte di CDP della quota di € 191,85 di cui all'art. 45, comma 7, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.; la verifica del suddetto progetto da parte del RUP, ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 34 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è prevista dopo la formale concessione del suddetto mutuo da parte di CDP, come indicato nell'atto 714/2025;

DATO ATTO dell'avvenuta stipula del contratto di mutuo **Pos. 6229869** tra Provincia di Ancona e CDP, inserito agli atti dell'ente con prot. 25331 del 19/06/2025, pari ad un importo del prestito di € 209.808,15;

VISTA la determinazione del dirigente n. 811 del 24/06/2025 con la quale:

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 210.000,00 di cui € **209.808,15** sul Capitolo di spesa 20123002730/12 – prenotazione n. 1178/2025 (finanziati con mutuo Pos. **6229869** -Capitolo di entrata 5323/22 – acc. 391/2025) ed € **191,85** (€ 210.000,00 - € 209.808,15) sul Capitolo di spesa 10316001265 – prenotazione n. 1179/2025;
- è stato disposto l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante espletamento di Trattativa Diretta sul MePA nei confronti della ditta specializzata in bonifica da amianto **MARZETTI S.R.L.** (C.F./P.I. 02131430445) con sede legale in Via Roma n. 37 – 63821 Porto Sant'Elpidio (FM);

CONSIDERATO che il progetto in parola è stato verificato dal RUP, ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 34 dell'Allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come evidenziato dal relativo verbale allegato al suddetto provvedimento n. 811/2025;

RICHIAMATA la determinazione n. 833 del 27/06/2025 di affidamento dei lavori in questione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla ditta **MARZETTI S.R.L.** per l'importo offerto di € **139.569,99**, oltre Iva 22%, derivante dal ribasso del **-3,00%** sull'importo a base d'asta (€ 143.886,59), come da **Trattativa Diretta n. 5464924** avviata in data 24/06/2025 sulla piattaforma MePA (CIG B769F8645D);

VISTO il quadro economico di affidamento con accantonamento del ribasso d'asta alla Voce C01:

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A) Importo delle lavorazioni (ribasso d'asta -3,00%)                                                                                                                                                                                                   | Euro              |
| A misura                                                                                                                                                                                                                                               | 139.569,99        |
| B) Oneri di sicurezza speciali                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| A misura                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              |
| A+B) Totale Appalto                                                                                                                                                                                                                                    | 139.569,99        |
| C - Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                          |                   |
| C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:<br>- conferimento a discarica del pavimento sopraelevato (fibre sintetiche, legno, metallo);<br>- fpo nuove porte in legno;<br>- rifacimento impianto elettrico;                  | 36.811,88         |
| C07 Spese tecniche - art. 45 D.lgs. n. 36/2023 (2% di 143.886,59 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) € 2.877,73 di cui € <b>191,85</b> , riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali <b>Capitolo 10316001265</b> ; | 2.877,73          |
| C10 Contributo di gara ANAC                                                                                                                                                                                                                            | 35,00             |
| C12 Iva 22% su A+B                                                                                                                                                                                                                                     | 30.705,40         |
| C) Totale                                                                                                                                                                                                                                              | 70.430,01         |
| <b>TOTALE PROGETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>210.000,00</b> |

PRESO ATTO della consegna dei lavori in data 02/07/2027 come da verbale in via d'urgenza predisposto dal D.L., Geom. Alessandro Rossini, con termine per l'esecuzione dei lavori fissata per il 09/09/2025 (durata 70 giorni);

VISTO il contratto Rep. 1448 stipulato con la ditta MARZETTI S.R.L. in data 29/07/2025;

ATTESO che con determinazione n. 904 del 16/07/2025 è stata affidata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla ditta **MANUALI MATTEO** (P.I. 02404850428) con sede in Via Martin Luther King n. 3 – 60020 Offagna (AN), la fornitura e posa in opera di nuove porte in legno presso l'I.I.S. "Panzini" di Senigallia (AN), per l'importo offerto di **€ 16.506,00**, oltre Iva 22%, derivante dal ribasso del **-8,30%** sull'importo a base d'asta (€ 18.000,00), come da **Trattativa Diretta n. 5471810** avviata in data 26/06/2025 sulla piattaforma MePA (CIG B79F1AC4EC);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1004 del 04/08/2025, successivamente rettificata con determinazione n. 1052 del 21/08/2025, di autorizzazione al subappalto alla ditta **PGA DESIGN & CONTRACT S.R.L.** (C.F./P.I. 02996540429) con sede in Via Sacco e Vanzetti n. 10 – 60131 Ancona, relativa alle lavorazioni di cucitura del massetto e posa in opera della pavimentazione, rientranti nella **Cat. scorporabile OS6**, per un **importo lordo di € 16.178,00** (incidenza del 72,24% sulla Cat. OS6 di progetto), come da computo metrico allegato all'atto n. 1052/2025 (Mod. 2);

ATTESO che con la medesima determinazione n. 1052 del 21/08/2025 è stato autorizzato il subappalto in favore della ditta **PITTURE EDILI F.LLI PAPA DI PAPA GIANLUCA & C. S.N.C.** (C.F./P.I. 02046630428) con sede in Via Monte Marino n. 32 – 60125 Ancona (AN), delle lavorazioni di *"rimozione del pavimento flottante, rasatura con malta a grana media, fornitura e posa in opera di zoccoli battiscopa, tinteggiatura con idropittura vinilica, smaltimento del pavimento sopraelevato"* comprese nell'ambito della **Cat. scorporabile OG1 per un importo lordo di € 35.057,70** (incidenza del 99,88% sulla Cat. OG1 di progetto), come rilevato dall'elenco prezzi allegato al contratto di subappalto del 31/07/2025;

RICHIAMATA la determinazione n. 1311 del 09/10/2025 di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dei seguenti interventi manutentivi da realizzare a seguito dei lavori di bonifica della pavimentazione contenente amianto presso l'I.I.S. "Panzini" di Senigallia (AN), così come indicato:

- fornitura e posa in opera di soglie in lamiera da posizionare all'ingresso delle aule e dei servizi igienici al fine di coprire la discontinuità tra la nuova pavimentazione e quella adiacente esistente: ditta **PGA DESIGN & CONTRACT S.R.L.** (C.F./P.I. 02996540429) con sede in Via Sacco e Vanzetti n. 10 – 60131 Ancona, per l'importo di **€ 366,00**, Iva 22% inclusa, come da preventivo n. 421 del 08/09/2025 (CIG B8228E13FD);
- rifacimento dell'impianto elettrico dell'aula 132, ex laboratorio di lingua, dopo la rimozione del pavimento rialzato: ditta **BUSSOLOTTI S.R.L.** (C.F./P.I. 02989400425) con sede in Via L. Albertini n. 13 – 60131 Ancona, incaricata della manutenzione degli impianti per conto dell'istituto scolastico e quindi a conoscenza della



Provincia  
di Ancona

- dislocazione delle linee dati ed elettriche, per l'importo di **€ 4.697,00**, Iva 22% inclusa, come da preventivo n. 51 del 25/08/2025 (CIG B8227AB42B);
- trasferimento a discarica della pavimentazione dell'aula 132: ditta **PITTURE EDILI F.LLI PAPA DI PAPA GIANLUCA & C. S.N.C.** (C.F./P.I. 02046630428) con sede in Via Monte Marino n. 32 – 60125 Ancona, per l'importo di **€ 976,00**, Iva 22% inclusa, come da preventivo del 15/09/2025 (CIG B83D7F831E); tale somma rappresenta un mero rimborso della spesa di smaltimento della pavimentazione che la medesima impresa, subappaltatrice incaricata dalla ditta Marzetti s.r.l., ha provveduto a rimuovere nell'ambito dell'appalto di "bonifica della pavimentazione contenente amianto";

DATO ATTO che a seguito degli affidamenti sopracitati il quadro economico dell'opera diventa il seguente:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A) Importo delle lavorazioni (ribasso d'asta -3,00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Euro              |
| A misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 139.569,99        |
| B) Oneri di sicurezza speciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| A misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              |
| A+B) Totale Appalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139.569,99        |
| C - Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:<br>- fpo nuove porte in legno – <b>Manuali Matteo - € 20.137,32</b> ;<br>- fpo soglie in lamiera – <b>PGA Srl - € 366,00</b> ;<br>- rifacimento impianto elettrico aula 132 – <b>Bussolotti Srl - € 4.697,00</b> ;<br>- conferimento a discarica pavimento sopraelevato (fibre sintetiche, legno, metallo) - <b>Pitture Edili F.lli Papa snc - € 976,00</b> ; | 36.811,88         |
| C07 Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di 143.886,59 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) € 2.877,73 di cui <b>€ 191,85</b> , riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali <b>Capitolo 10316001265</b> ;                                                                                                                                                                             | 2.877,73          |
| C10 Contributo di gara ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35,00             |
| C12 Iva 22% su A+B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.705,40         |
| C) Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70.430,01         |
| <b>TOTALE PROGETTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>210.000,00</b> |

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori in data 09/09/2025 e quindi entro il termine contrattuale;

PRESO ATTO dell'art. 116, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché degli artt. 13, comma 3 e 28 dell'All. II.14 al Codice, che consentono, per i lavori di importo pari od inferiore a 1 milione di euro, la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la nota prot. 40093 del 09/10/2025 con la quale il D.L. trasmette la seguente documentazione finale relativa ai lavori di bonifica della pavimentazione contenente amianto

su una porzione di corridoio e tre aule del piano primo del blocco centrale dell'I.I.S. "Panzini" di Senigallia (AN), con sostituzione delle porte in legno:

- Relazione sul conto finale predisposta in data 10/10/2025;
- Certificato di regolare esecuzione in data 07/10/2025;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori redatto in data 22/09/2025 per l'importo complessivo di € **139.407,51**, oltre Iva 22%;
- Verbale di consegna lavori;
- Certificato ultimazione lavori;
- Dichiarazione relativa agli avvisi ad opponendum;
- Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti

DATO ATTO che alla ditta **MARZETTI S.R.L.** è stato già corrisposto l'importo di € **121.449,81**, oltre Iva 22%, per SAL n. 1 e certificato di pagamento n. 1, per un totale di € 148.168,77;

DATO ATTO che a fronte delle somme versate il credito residuo in favore della sopra citata ditta ammonta ad € **17.957,70** (€ 139.407,51-€ 121.449,81), oltre Iva 22%, per un totale di € **21.908,39**;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'appaltatore MARZETTI S.R.L. come risulta dal DURC prot. INPS\_47975233 del 23/10/2025 con scadenza validità 20/02/2026;

DATO ATTO che la spesa residua della ditta MARZETTI S.R.L. di € 21.908,39, Iva 22% inclusa, trova disponibilità al Capitolo 20123002730/12 – prenotazione n. 1178/2025 – subimpegno n. 330 (finanziata con mutuo Pos. **6229869**-Capitolo di entrata 5323/22 – acc. 391/2025) del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 165 del 07/12/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/10/2025 e fino al 31/12/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

**DETERMINA**

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
- 2) di approvare, ai sensi degli artt. 114 e 116 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. nonché dell'All. II.14 al Codice, il conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di bonifica della pavimentazione contenente amianto su una porzione di corridoio e tre aule del piano primo del blocco centrale dell'I.I.S. "Panzini" di Senigallia (AN), con sostituzione delle porte in legno, eseguiti dalla ditta **MARZETTI S.R.L.** (C.F./P.I. 02131430445) con sede legale in Via Roma n. 37 – 63821 Porto Sant'Elpidio (FM), per un importo complessivo di **€ 139.407,51**, oltre Iva 22%, ed un totale di **€ 170.077,16** (CIG B769F8645D);
- 3) di dare atto che il residuo credito della ditta **MARZETTI S.R.L.**, al netto degli acconti già corrisposti pari ad € 121.449,81, oltre Iva 22%, ammonta ad **17.957,70** (€ 139.407,51-€ 121.449,81), oltre Iva 22%, per un totale di **€ 21.908,39**;
- 4) di dare atto che la somma di **€ 21.908,39** trova copertura finanziaria al Capitolo 20123002730/12 – prenotazione impegno n. 1178/2025 – subimpegno n. 330/2025;
- 5) di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento risulta il seguente:

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| A) Importo delle lavorazioni eseguite (ribasso d'asta -3,00%)        | Euro       |
| A misura                                                             | 139.407,51 |
| B) Oneri di sicurezza speciali                                       |            |
| A misura                                                             | 0,00       |
| A+B) Totale Appalto                                                  | 139.407,51 |
| C - Somme a disposizione dell'Amministrazione                        |            |
| C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: | 26.176,32  |
| - fpo nuove porte in legno – <b>Manuali Matteo - € 20.137,32</b> ;   |            |
| - fpo soglie in lamiera – <b>PGA Srl - € 366,00</b> ;                |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | - rifacimento impianto elettrico aula 132 – <b>Bussolotti Srl - € 4.697,00</b> ;<br>- conferimento a discarica pavimento sopraelevato (fibre sintetiche, legno, metallo) - <b>Pitture Edili F.Ili Papa snc - € 976,00</b> ;                        |                   |
| C07 | Spese tecniche - art. 45 D.lgs. n. 36/2023 (2% di 143.886,59 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno) € 2.877,73 di cui <b>€ 191,85</b> , riferiti al comma 7, non finanziati con mutuo ma con risorse provinciali <b>Capitolo 10316001265</b> ; | 2.877,73          |
| C10 | Contributo di gara ANAC                                                                                                                                                                                                                            | 35,00             |
| C12 | Iva 22% su A+B                                                                                                                                                                                                                                     | 30.669,65         |
| C)  |                                                                                                                                                                                                                                                    | Totale            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                    | 59.758,70         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                    | Totale            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                    | 199.166,21        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                    | Economia          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.833,79         |
|     | <b>TOTALE PROGETTO</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>210.000,00</b> |

6) di dare atto che le economie derivanti da minori spese del quadro economico ammontano complessivamente ad **€ 10.833,79** così dettagliate:

- **€ 198,23** (€ 170.275,39-€ 170.077,16) per minori lavori dell'appaltatore MARZETTI S.R.L. (subimpegno n. 330/2025);
- **€ 10.635,56** per minori spese alla Voce C01 del quadro economico (imp. 1178/2025);

7) di dare atto che la firma della presente determinazione attesta il visto di regolarità tecnica essendo previsto dal regolamento dei controlli interni approvato dal Consiglio provinciale n. 2 del 9/1/2013 e modificato con delibera di Consiglio n. 38 del 29/12/2020 che, ai sensi dell'art. 10, stabilisce che "su ogni proposta di determinazione o deliberazione il dirigente del servizio competente rilascia il parere di regolarità tecnica e che lo stesso è attestato con la sottoscrizione dell'atto";

8) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;

9) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

- 10) di dare atto che:
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 241/90, e il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è l'Ing. Alessandra Vallasciani;
  - il Codice CUP è: H12B25003490003
  - il Codice CIG è: B769F8645D

Ancona, 30/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05  
Fascicolo 2025/156