

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 04/12/2025 n. 1624

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" DAL KM 42+132 AL KM 48+042 A TRATTI E S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 21+646 AL KM 29+592 A TRATTI - COMUNI DI BARBARA E CORINALDO - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 94.03. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1235 del 15/10/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 11 "Dei Castelli" dal km 42+132 al km 48+042 a tratti e della S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 21+646 al km 29+592 a tratti - Comuni di Barbara e Corinaldo – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (94.03)" nell'ammontare complessivo di € 455.550,00 di cui € 366.067,23 per lavori ed € 89.482,77 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 455.550,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1608/2024 di € 455.550,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunto il sub-impegno n. 416/2024 di € 7.321,34 sulla prenotazione sopradetta n. 1608/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, relativamente agli incentivi tecnici;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 908 del 12/07/2023 veniva assunto l'accertamento di entrata n. 505/2023 di € 2.495.550,24 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2023 (ordinativo di incasso n. 7387 del 11/07/2023), nel quale rientra l'importo relativo all'appalto in oggetto;

DATO ATTO che, in seguito al riaccertamento dei residui, l'impegno n. 1608/2024 è stato rinominato con il n. 302/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 463 del 07/04/2025 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555) con sede legale in Loc.tà Bardano n. 14 – Orvieto (TR) – cap 05018, con l'offerta del -22,268 % e per l'importo contrattuale di € 284.694,84 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 347.327,70 (iva compresa);
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 272/2025 di € 347.327,70 sull'impegno n. 302/2025 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa I.G.C. Impresa Generale Costruzioni S.R.L. (C.F./P.IVA 00052630555);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 455.550,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", la voce C04 "Imprevisti" e la voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	284.050,60
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
TOTALE APPALTO (A+B)		284.694,84
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	35.550,96
C04	Imprevisti	60.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.671,34 (di cui € 7.321,34 per incentivi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	62.632,86

	Totale C)	170.855,16
	TOTALE PROGETTO	455.550,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 1120 del 06.05.2025 sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 11.06.2025, con ultimazione prevista per il giorno 09/08/2025 (60 giorni);
- la polizza fidejussoria n. 1329437880 emessa da "HDI Assicurazioni S.P.A." in data 22/04/2025 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 815 del 25/06/2025 mediante la quale:

- la ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00052630555) veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 – Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in conglomerato bituminoso – in favore della ditta BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00397830415) con sede legale a Belforte all'Isauro (PU), Via Enrico Mattei n. 3 - 61020, per un importo netto di € 138.000,00 di cui € 285,00 per oneri di sicurezza;
- secondo quanto disposto all'art. 6 del contratto di subappalto sottoscritto in data 20/06/2025, l'appaltatore provvederà a corrispondere al subappaltatore BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00397830415) l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nell'ambito del contratto di subappalto stesso, acquisito agli atti dell'ente con il protocollo n. 25479/2025;
- la spesa rientra nello stanziamento destinato all'appaltatore, disponibile al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 302/2025 - sub. imp. n. 272/2025;

VISTA la determina dirigenziale n. 927 del 21/07/2025 con la quale:

- veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto - redatta ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.Lgs 36/2023 - nell'importo netto di € 327.347,67 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	326.703,43
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		327.347,67
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	43.514,50
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di	7.671,34

	servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	72.016,49
	Totale C)	128.202,33
	TOTALE PROGETTO	455.550,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva approvato l'atto di sottomissione n. 01 sottoscritto in data 10/07/2025, quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 28886 in data 16.07.2025;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 272/2025 assunto sull'impegno n. 302/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, di € 52.036,46 in favore della ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555);

RILEVATO che in data 04/08/2025 il RUP emetteva il certificato di pagamento n. 1 dal quale risultava un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 292.557,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 356.919,54;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 23.07.2025, come da relativo certificato redatto in data 10.09.2025, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 47305 del 2.12.2025 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 327.341,79 da cui, dedotti € 292.557,00 (certificato di pagamento n. 1 del 04.08.2025), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 34.784,79 oltre IVA al 22%, per un totale di € 42.437,44;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi dei seguenti operatori economici:

- ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. – DURC on line prot. INAIL_50319341 del 11/08/2025 - con scadenza 09/12/2025;
- BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. – DURC on line prot. INAIL_51008565 del 03/10/2025 – con scadenza 31/01/2026;

VISTA la fattura quietanzata relativa al pagamento del subappaltatore;

VISTA l'attestazione di congruità di cui al D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 – protocollo attestazione n. 202501114AN00/3 – emessa dalla cassa edile di Ancona nei confronti dell'impresa I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L., con esito positivo;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1146 del 12/09/2025 – veniva affidato un lavoro in economia – nell'ambito dei lavori in oggetto cod. int. 94.03 e a valere sulla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" del quadro economico approvato da ultimo con D.D. n. 927/2025 – alla ditta MFR SRLU con sede legale a Montepulciano (SI), Via di Totona, n. 26 (C.F. e P.I. 01213720525), per l'importo netto di € 18.023,60, oltre Iva 22%, per un totale di € 21.988,79 (iva compresa) – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1307 del 09.10.2025 mediante la quale:

- veniva affidato lo svolgimento delle prove di laboratorio – nell'ambito dei lavori in oggetto cod. int. 94.03 – alla ditta TECHNOGEO S.R.L. (C.F./P.I. 00361380439) con sede legale in Via Cluana n. 10 a Montecosaro (MC), per l'importo netto di € 3.806,00, oltre Iva 22%, per un totale di € 4.643,32 (iva compresa) – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva dato atto che la suddetta spesa è finanziata a valere sulla voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici" del quadro economico approvato con D.D. n. 927/2025;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1415 del 30/10/2025:

- veniva affidato un lavoro in economia – nell'ambito dei lavori in oggetto cod. int. 94.03 e a valere sulla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" del quadro economico approvato da ultimo con lo stesso atto – in favore della ditta individuale Catalani Leonardo (P.IVA 02048480426) con sede legale in Via Del Montale n. 8 – 60013 – Corinaldo (AN), per l'importo netto di € 18.069,48, oltre Iva 22%, per un totale di € 22.044,77 (iva compresa) – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva approvato il nuovo quadro economico dei lavori denominati "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 11 "Dei Castelli" dal km 42+132 al km 48+042 a tratti e della S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 21+646 al km 29+592 a tratti - Comuni di Barbara e Corinaldo – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (94.03)" nell'importo complessivo di € 455.550,00 così suddivisi:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	326.703,43
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		327.347,67
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	44.221,18

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.321,34
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.643,32
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	72.016,49
	Totale C)	128.202,33
	TOTALE PROGETTO	455.550,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO pertanto di poter:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 47305/2025 nell'importo di € 327.341,79 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore della ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00052630555) con sede legale in Loc.tà Bardano n. 14 – Orvieto (TR) – cap 05018, dedotti € 292.557,00 (certificato di pagamento n. 1 del 04.08.2025) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 34.784,79 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 42.437,44 (iva compresa);
- approvare il conto finale dei lavori in argomento, nell'ammontare complessivo di € 455.550,00 così suddivisi:

	IMPORTO LAVORI	327.341,79
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	44.228,36
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della	7.321,34

	sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.643,32
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	72.015,19
	Totale C)	128.208,21
	TOTALE PROGETTO	455.550,00

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024 e prorogato con le determinazioni n. 760/2024 (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) e n. 807/2025 (dal 01/07/2025 al 30/09/2025);

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 11 "Dei Castelli" dal km 42+132 al km 48+042 a tratti e della S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 21+646 al km 29+592 a tratti - Comuni di Barbara e Corinaldo – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (94.03)" nell'ammontare complessivo di € 327.341,79, oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555) con sede legale in Loc.tà Bardano n. 14 – Orvieto (TR) – cap 05018, dedotta la somma di € 292.557,00 (certificato di pagamento n. 1 del 04.08.2025) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 34.784,79 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 42.437,44 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 455.550,00 così suddivisi:

IMPORTO LAVORI		327.341,79
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	44.228,36
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.321,34
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.643,32
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	72.015,19
Totale C)		128.208,21
TOTALE PROGETTO		455.550,00

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1235 del 15.10.2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- Determinazione del Dirigente n. 463 del 07.04.2025 di affidamento diretto;
- Contratto di Appalto rep. n. 1120 del 06.05.2025;
- Determinazione del Dirigente n. 815 del 25.06.2025 di autorizzazione al subappalto;
- Determinazione del Dirigente n. 927 del 21.07.2025 di approvazione della Perizia suppletiva di Variante;
- Verbale di consegna;
- Libretto delle Misure N. 01;
- Fascicolo bolle materiali;
- Fascicolo bolle formulario rifiuti;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità primo sal;
- Registro di contabilità stato finale;

- Fascicolo fatture SAL e quietanza pagamento subappaltatore;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 1329437880 emessa da "HDI Assicurazioni S.P.A." in data 22/04/2025 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 42.437,44 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, disponibili al 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 302/2025 e sub-impegno di spesa n. 272/2025;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555);

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

11) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

12) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
- l'obbligazione diventerà esigibile nella annualità 2025 come da relativo cronoprogramma;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H18001270001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4362FB742.

Ancona, 04/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2024/380