

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 04/12/2025 n. 1627**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

##### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-ALBACINA" TRATTO S. GIOVANNI-VIGNE-POGGIO S. ROMUALDO - COMUNE DI FABRIANO - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 86.02. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1363 del 12/11/2024:

- veniva approvato il nuovo progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 14 "Senigallia – Albacina" tratto S. Giovanni – Vigne – Poggio S. Romualdo. Comune di Fabriano - Cod. Int. (86.02)" nell'ammontare complessivo di € 450.000,00 di cui € 360.120,72 per lavori ed € 89.879,28 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 450.000,00 risulta finanziata con l'avanzo vincolato derivante da fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva preso atto che la somma di € 1.789,48 – quota parte degli incentivi tecnici relativi ai lavori in oggetto il cui progetto è stato approvato con D.D. n. 460/2021 – prima fase – è stata liquidata ai dipendenti beneficiari, ai sensi del Regolamento Provinciale D.P. n. 58 del 10/05/2018, nel corso dell'annualità 2021, e pertanto non è più disponibile;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1732/2024 di € 448.210,52 (€ 450.000,00 - € 1.789,48) al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

- veniva assunto il sub-impegno n. 437/2024 di € 7.202,41 sulla prenotazione sopradetta n. 1732/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, relativamente agli incentivi tecnici;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 460 del 13/04/2021 veniva assunto l'accertamento di entrata n. 264/2021 di € 450.000,00 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2021 (ordinativo di incasso n. 4771 del 2/07/2021), relativo al progetto in oggetto;

DATO ATTO che, in seguito al riaccertamento dei residui, l'impegno n. 1732/2024 è stato rinominato con il n. 306/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 432 del 01/04/2025 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato all'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Frazione Scapriano snc – Teramo (TE) – cap 64100, (C.F./ P.IVA 01562720670), con l'offerta del -22,011 % e per l'importo contrattuale di € 280.996,35 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 342.815,55 (iva compresa);
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 260/2025 di € 342.815,55 sull'impegno n. 306/2025 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./P.IVA 01562720670);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 450.000,00 così suddiviso:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	280.352,11
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		280.996,35
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	40.000,00
C04	Imprevisti	56.994,92
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.991,89 (di cui € 7.202,41 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.197,64
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	61.819,20

	Totale C)	169.003,65
TOTALE PROGETTO		450.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

**VISTI:**

- il contratto registrato al repertorio n. 1116 del 14.04.2025;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 20.05.2025, con ultimazione prevista per il giorno 17/08/2025 (90 giorni);
- la polizza fidejussoria n. 1722.00.27.2799905439 emessa da "SACE BT S.P.A." in data 10/04/2025 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 725 del 03/06/2025 mediante la quale:

- la ditta COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./P.IVA 01562720670) veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 – Lavori stradali – in favore della ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) con sede legale a Fano (PU), Via Einaudi n. 24 – 61032, per un importo netto di € 139.122,27 di cui € 4.640,00 per oneri di sicurezza (con incidenza pari ad € 139.798,06 sul limite massimo subappaltabile relativo alla categoria OG3 di € 140.470,08);
- secondo quanto disposto all'art. 4 del contratto di subappalto sottoscritto in data 14/04/2025 dall'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L.U. UNIPERSONALE con la società interessata, la società appaltatrice provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto;
- la spesa rientra nello stanziamento destinato all'appaltatore, disponibile al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 306/2025 - sub. imp. n. 260/2025;

VISTA la determina dirigenziale n. 928 del 21/07/2025 con la quale:

- veniva approvata la perizia di variante dei "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 14 "Senigallia – Albacina" tratto S. Giovanni – Vigne – Poggio S. Romualdo. Comune di Fabriano - Cod. Int. (86.02)" - redatta ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.Lgs 36/2023 - nell'importo netto di € 323.050,77 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura		322.406,53
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura		644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		323.050,77
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	41.886,18

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.991,89 (di cui € 7.202,41 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	71.071,17
	Totale C)	126.949,24
	TOTALE PROGETTO	450.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva approvato l'atto di sottomissione n. 01 sottoscritto in data 25/06/2025, quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 28133 in data 10/07/2025;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 260/2025 assunto sull'impegno n. 306/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, di € 51.306,38 in favore dell'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./ P.IVA 01562720670);

RILEVATO che in data 25/06/2025 il RUP emetteva il certificato di pagamento n. 1 dal quale risultava un credito all'impresa, calcolato al netto della ritenuta per infortuni 0,5%, di € 220.334,00 oltre Iva 22%, per un totale di € 268.807,48;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori sopradetti risulta avvenuta in data 04.07.2025, come da relativo certificato redatto in data 18.08.2025, pertanto entro il termine stabilito;

VISTA la nota prot. n. 47078 del 01.12.2025 attraverso la quale il Direttore dei Lavori e il RUP hanno trasmesso lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento nell'ammontare complessivo di netti € 322.906,51 da cui, dedotti € 220.334,00 (certificato di pagamento n. 1 del 25.06.2025), resta il residuo credito dell'impresa pari ad € 102.572,51 oltre IVA al 22%, per un totale di € 125.138,46;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi dei seguenti operatori economici:

- COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE – DURC on line prot. INAIL\_50874935 del 29/09/2025 - con scadenza 27/01/2026;
- COSTRUZIONI NASONI S.R.L. – DURC on line prot. INPS\_47712245 del 06/10/2025 – con scadenza 03/02/2026;

VISTA l'attestazione di congruità di cui al D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 – protocollo 202501830AN02/3 – emessa dalla cassa edile di Ancona nei confronti dell'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L., con esito positivo;

VISTA la fattura quietanzata relativa al pagamento del subappaltatore;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 978 del 30/07/2025 – veniva affidato un lavoro in economia – nell'ambito dei lavori in oggetto cod. int. 86.02 e a valere sulla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" del quadro economico approvato da ultimo con D.D. n. 928/2025 – alla ditta individuale Montemarani Mario, con sede legale in Via Garibaldi n. 54 – 60030 – Monte Roberto (AN) (P.I. 01052170428), per l'importo di € 8.856,80 oltre Iva 22%, per un totale di € 10.805,30 (iva compresa), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1073 del 01.09.2025 mediante la quale:

- veniva affidato lo svolgimento delle prove di laboratorio – nell'ambito dei lavori in oggetto cod. int. 86.02 – all'impresa S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422) con sede legale in Via Conti n. 10 ad Ancona (AN) Cap 60131, per l'importo netto di € 3.941,06 oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 4.808,09 - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva dato atto che la suddetta spesa è finanziata a valere sulla voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici" del quadro economico approvato con D.D. n. 928/2025;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1330 del 13/10/2025 – veniva affidato un lavoro in economia – nell'ambito dei lavori in oggetto cod. int. 86.02 e a valere sulla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" del quadro economico approvato da ultimo con D.D. n. 928/2025 – all'impresa Linea Bianca S.r.l. (C.F./P.I. 02980110429) con sede legale in Via Adriatica n. 19 in Frazione Marina di Montemarciano (AN) Cap 60018, per l'importo netto di € 14.857,20 oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 18.125,78 (iva compresa), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;



RITENUTO pertanto di poter:

- approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto e acquisito agli atti dell'ente con il prot. n. 47078/2025 nell'importo di € 322.906,51 oltre iva ai sensi di legge;
- liquidare, in favore della ditta COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Frazione Scapriano snc – Teramo (TE) – cap 64100 (C.F./ P.IVA 01562720670), dedotti € 220.334,00 (certificato di pagamento n. 1 del 25.06.2025) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 102.572,51 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 125.138,46 (iva compresa);
- approvare il conto finale dei lavori in argomento, nell'ammontare complessivo di € 450.000,00 così suddivisi:

IMPORTO LAVORI		322.906,51
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	44.043,56
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.202,41
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.808,09
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	71.039,43
Totale C)		127.093,49
TOTALE PROGETTO		450.000,00

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;

- la Determinazione del Dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024 e prorogato con le determinazioni n. 760/2024 (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) e n. 807/2025 (dal 01/07/2025 al 30/09/2025);

## DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 14 "Senigallia – Albacina" tratto S. Giovanni – Vigne – Poggio S. Romualdo. Comune di Fabriano - Cod. Int. (86.02)" nell'ammontare complessivo di € 322.906,51, oltre IVA 22%;

3) di liquidare alla ditta COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./P.IVA 01562720670) con sede legale in Frazione Scapriano snc – Teramo (TE) – cap 64100, dedotta la somma di € 220.334,00 (certificato di pagamento n. 1 del 25.06.2025) quale acconto già concesso, il credito residuo di € 102.572,51 oltre IVA 22% e quindi complessivamente € 125.138,46 (iva compresa);

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori sopradetti nell'importo complessivo di € 450.000,00 così suddivisi:

IMPORTO LAVORI		322.906,51
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	44.043,56
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.202,41
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.808,09
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	71.039,43
Totale C)		127.093,49
TOTALE PROGETTO		450.000,00

5) di dare atto che il conto finale del suddetto intervento è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1363 del 12.11.2024 di approvazione del progetto esecutivo;
- Determinazione del Dirigente n. 432 del 01.04.2025 di affidamento diretto;
- Contratto di Appalto rep. n. 1116 del 14.04.2025;
- Determinazione del Dirigente n. 725 del 03.06.2025 di autorizzazione al subappalto;
- Determinazione del Dirigente n. 928 del 21.07.2025 di approvazione della Perizia suppletiva di Variante;
- Verbale di consegna;
- Libretto delle Misure N. 01;
- Libretto delle Misure n. 02;
- Fascicolo bolle materiali;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei Lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Registro di contabilità primo sal;
- Registro di contabilità stato finale;
- Fascicolo fatture SAL e quietanza pagamento subappaltatore;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fascicolo delle prove di laboratorio;
- DURC dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice;

6) di dare atto che:

- il pagamento del suddetto credito è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria n. 1722.00.27.2799905439 emessa da "SACE BT S.P.A." in data 10/04/2025 e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;

7) di dare atto che la spesa di € 125.138,46 (iva compresa) è finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, disponibili al 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 306/2025 e sub-impegno di spesa n. 260/2025;

8) di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./ P.IVA 01562720670);

9) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;



11) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

12) di dare ulteriormente atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e Responsabile del Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 36/2023 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell’Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
- l’obbligazione diventerà esigibile nella annualità 2025 come da relativo cronoprogramma;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001660001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4515E6F19.

Ancona, 04/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2021/337