



# PROVINCIA DI ANCONA

## Settore III - Area Viabilità Gestione e Sviluppo

pag. 1

### STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale s.p. n. 11 "Dei Castelli" dal km 42+132 al km 48+042 a tratti e s.p. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 21+646 al km 29+592 a tratti - Comuni di Barbara e Corinaldo – Reparto operativo di Senigallia.

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI ANCONA

**IMPRESA:** IGC Impresa Generale Costruzioni S.r.l.

Contratto in data 06/05/2025 rep. n. 1120 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 284 694.84

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	366 067.23
Data Consegna:	11/06/2025	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	11/06/2025	Importo per la Sicurezza:	644.24
Giorni Utili per Ultimazione:	60	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	09/08/2025	IMPORTO DI VARIANTE	420 938.88
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	644.24
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	23/07/2025	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	17



[illegible]

[illegible]

[illegible]