

ALLEGATO 1A) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - COD. INT. 86.02

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
DE001	3175	sp 14		Tappeto	q.li	303,00	GJ859LW	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	09/06/2025	0,00	0,00	0,00%	303,00
DE002	3178	sp 14		Tappeto	q.li	262,00	GT920CT	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	09/06/2025	0,00	0,00	0,00%	262,00
DE003	3180	sp 14		Tappeto	q.li	309,60	GE039PD	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	09/06/2025	0,00	0,00	0,00%	309,60
DE004	3183	sp 14		Tappeto	q.li	263,60	GT919CT	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	09/06/2025	0,00	0,00	0,00%	263,60
DE005	3184	sp 14		Tappeto	q.li	262,40	GT918CT	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	09/06/2025	0,00	0,00	0,00%	262,40
DE006	3189	sp 14		Tappeto	q.li	262,40	FX131YK	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	09/06/2025	0,00	0,00	0,00%	262,40
DE007	3199	sp 14		Tappeto	q.li	268,40	BZ126FJ	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	09/06/2025	0,00	0,00	0,00%	268,40
DE008	3200	sp 14		Tappeto	q.li	297,00	GJ859LW	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	09/06/2025	0,00	0,00	0,00%	297,00
DE009	3213	sp 14		Tappeto	q.li	306,60	GE039PD	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	09/06/2025	0,00	0,00	0,00%	306,60
DE010	3221	sp 14		Tappeto	q.li	260,60	GT920CT	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	09/06/2025	0,00	0,00	0,00%	260,60
DE011	3224	sp 14		Tappeto	q.li	253,00	GT919CT	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	09/06/2025	0,00	0,00	0,00%	253,00
DE012	3228	sp 14		Tappeto	q.li	254,00	GT918CT	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	09/06/2025	0,00	0,00	0,00%	254,00
parziale giornaliero													3302,60

L'Assistente Contabile

Geom. Simone Paoletti

Il Direttore dei Lavori

Geom. Matteo Pallotta

L'Impresa
Costruzioni Stradali Di Eleuterio

ALLEGATO 1A) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - COD. INT. 86.02

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
DE013	3244	sp 14		Tappeto	q.li	323,20	GA981MY	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	323,20
DE014	3247	sp 14		Tappeto	q.li	311,80	GE039PD	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	311,80
DE015	3249	sp 14		Tappeto	q.li	201,40	GT930CT	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	201,40
DE016	3250	sp 14		Tappeto	q.li	262,40	GT919CT	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	262,40
DE017	3252	sp 14		Tappeto	q.li	263,20	GT918CT	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	263,20
DE018	3254	sp 14		Tappeto	q.li	268,00	BZ126FJ	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	268,00
DE019	3256	sp 14		Tappeto	q.li	260,00	GT920CT	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	260,00
DE020	3264	sp 14		Tappeto	q.li	254,20	FX131YK	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	254,20
DE021	3268	sp 14		Tappeto	q.li	318,60	GA981MY	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	318,60
DE022	3271	sp 14		Tappeto	q.li	307,80	GE039PD	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	307,80
DE023	3280	sp 14		Tappeto	q.li	259,60	GT919CT	Costruzioni Nasoni	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	259,60
DE024	3284	sp 14		Tappeto	q.li	259,20	GT918CT	Costruzioni Nasoni	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	259,20
DE025	3286	sp 14		Tappeto	q.li	262,60	BZ126FJ	Costruzioni Nasoni	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	262,60
DE026	3288	sp 14		Tappeto	q.li	260,60	GT920CT	Costruzioni Nasoni	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	260,60
DE027	3290	sp 14		Tappeto	q.li	259,00	FX131YK	Costruzioni Nasoni	10/06/2025	0,00	0,00	0,00%	259,00
parziale giornaliero													4071,60

L'Assistente Contabile

Geom. Simone Paoletti

Il Direttore dei Lavori

Geom. Matteo Pallotta

L'Impresa
Costruzioni Stradali Di Eleuterio

ALLEGATO 1A) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - COD. INT. 86.02

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
DE028	3298	sp 14		Tappeto	q.li	303,00	GJ859LW	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	0,00	0,00	0,00%	303,00
DE029	3300	sp 14		Tappeto	q.li	309,80	GE039PD	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	310,60	0,80	0,26%	309,80
DE030	3305	sp 14		Tappeto	q.li	259,20	GT920CT	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	259,20	0,00	0,00%	259,20
DE031	3309	sp 14		Tappeto	q.li	260,00	GT919CT	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	0,00	0,00	0,00%	260,00
DE032	3311	sp 14		Tappeto	q.li	267,20	BZ126FJ	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	267,00	-0,20	-0,07%	267,00
DE033	3312	sp 14		Tappeto	q.li	263,60	FX131YK	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	263,40	-0,20	-0,08%	263,40
DE034	3313	sp 14		Tappeto	q.li	264,40	GT918CT	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	263,00	-1,40	-0,53%	263,00
DE035	3324	sp 14		Tappeto	q.li	203,40	GT930CT	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	0,00	0,00	0,00%	203,40
DE036	3337	sp 14		Tappeto	q.li	305,40	GJ859LW	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	0,00	0,00	0,00%	305,40
DE037	3344	sp 14		Tappeto	q.li	260,00	GT920CT	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	0,00	0,00	0,00%	260,00
DE038	3351	sp 14		Tappeto	q.li	261,80	GT919CT	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	260,60	-1,20	-0,46%	260,60
DE039	3354	sp 14		Tappeto	q.li	318,20	GA981MY	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	317,00	-1,20	-0,38%	317,00
DE040	3356	sp 14		Tappeto	q.li	260,60	FX131YK	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	258,80	-1,80	-0,69%	258,80
DE041	3357	sp 14		Tappeto	q.li	270,00	BZ126FJ	Costruzioni Nasoni	11/06/2025	269,20	-0,80	-0,30%	269,20
parziale giornaliero													3799,80

L'Assistente Contabile

Geom. Simone Paoletti

Il Direttore dei Lavori

Geom. Matteo Pallotta

L'Impresa
Costruzioni Stradali Di Eleuterio

ALLEGATO 1A) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - COD. INT. 86.02

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
DE042	3366	sp 14		Tappeto	q.li	198,20	GT930CT	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	0,00	0,00	0,00%	198,20
DE043	3367	sp 14		Tappeto	q.li	317,00	GA981MY	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	314,80	-2,20	-0,69%	314,80
DE044	3368	sp 14		Tappeto	q.li	263,20	GT918CT	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	261,60	-1,60	-0,61%	261,60
DE045	3370	sp 14		Tappeto	q.li	261,40	GT920CT	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	262,00	0,60	0,23%	261,40
DE046	3372	sp 14		Tappeto	q.li	262,00	GT919CT	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	0,00	0,00	0,00%	262,00
DE047	3373	sp 14		Tappeto	q.li	265,00	BT278EW	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	0,00	0,00	0,00%	265,00
DE048	3375	sp 14		Tappeto	q.li	263,20	BZ126FJ	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	265,60	2,40	0,91%	263,20
DE049	3376	sp 14		Tappeto	q.li	264,20	FX131YK	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	0,00	0,00	0,00%	264,20
DE050	3384	sp 14		Tappeto	q.li	318,60	GA981MY	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	316,10	-2,50	-0,78%	316,10
DE051	3387	sp 14		Tappeto	q.li	252,40	GT918CT	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	0,00	0,00	0,00%	252,40
DE052	3393	sp 14		Tappeto	q.li	258,00	GT920CT	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	0,00	0,00	0,00%	258,00
DE053	3394	sp 14		Tappeto	q.li	260,80	GT919CT	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	0,00	0,00	0,00%	260,80
DE054	3395	sp 14		Tappeto	q.li	257,20	BT278EW	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	256,30	-0,90	-0,35%	256,30
DE055	3399	sp 14		Tappeto	q.li	262,00	FX131YK	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	0,00	0,00	0,00%	262,00
DE056	3400	sp 14		Tappeto	q.li	264,80	BZ126FJ	Costruzioni Nasoni	12/06/2025	0,00	0,00	0,00%	264,80
parziale giornaliero													3960,80

L'Assistente Contabile

Geom. Simone Paoletti

Il Direttore dei Lavori

Geom. Matteo Pallotta

L'Impresa
Costruzioni Stradali Di Eleuterio

ALLEGATO 1A) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - COD. INT. 86.02

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
DE057	3414	sp 14		Tappeto	q.li	313,80	GA981MY	Costruzioni Nasoni	13/06/2025	0,00	0,00	0,00%	313,80
DE058	3418	sp 14		Tappeto	q.li	254,40	GT920CT	Costruzioni Nasoni	13/06/2025	255,00	0,60	0,24%	254,40
DE059	3421	sp 14		Tappeto	q.li	259,00	GT918CT	Costruzioni Nasoni	13/06/2025	258,60	-0,40	-0,15%	258,60
DE060	3423	sp 14		Tappeto	q.li	263,00	BT278EW	Costruzioni Nasoni	13/06/2025	0,00	0,00	0,00%	263,00
DE061	3426	sp 14		Tappeto	q.li	262,80	FX131YK	Costruzioni Nasoni	13/06/2025	0,00	0,00	0,00%	262,80
DE062	3427	sp 14		Tappeto	q.li	261,80	BZ126FJ	Costruzioni Nasoni	13/06/2025	0,00	0,00	0,00%	261,80
DE063	3428	sp 14		Tappeto	q.li	199,00	GT930CT	Costruzioni Nasoni	13/06/2025	0,00	0,00	0,00%	199,00
DE064	3445	sp 14		Tappeto	q.li	316,80	GA981MY	Costruzioni Nasoni	13/06/2025	316,40	-0,40	-0,13%	316,40
DE065	3447	sp 14		Tappeto	q.li	250,60	GT920CT	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	13/06/2025	0,00	0,00	0,00%	250,60
DE066	3450	sp 14		Tappeto	q.li	251,40	GT918CT	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	13/06/2025	0,00	0,00	0,00%	251,40
DE067	3454	sp 14		Tappeto	q.li	262,20	BT278EW	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	13/06/2025	261,30	-0,90	-0,34%	261,30
DE068	3459	sp 14		Tappeto	q.li	255,60	FX131YK	Costruzioni Stradali Di Eleuterio	13/06/2025	0,00	0,00	0,00%	255,60
parziale giornaliero													3148,70

Sommano intero periodo q.li **18283,50**

L'Assistente Contabile

Geom. Simone Paoletti

Il Direttore dei Lavori

Geom. Matteo Pallotta

L'Impresa
Costruzioni Stradali Di Eleuterio