

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 02/10/2026 n. 1159

Settore III 3.1 - Area Edilizia 3.1.1 - UO Gestione Edilizia Scolastica

OGGETTO: I.I.S. "MERLONI" DI FABRIANO (AN) - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE DELL'AULA MAGNA E DELLA PALESTRA - CUP H92B25003110003 - PRESA ATTO CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 885 del 10/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento dei marciapiedi dell'Aula Magna e della palestra presso l'I.I.S. "Merloni" di Fabriano (AN), predisposto, ai sensi dell'art. 41 comma 8 e All. I.7 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), dal tecnico provinciale Geom. Antonio Paglia e trasmesso per l'approvazione con prot. 27297 del 03/07/2025, per un importo complessivo di € 50.000,00 così ripartito:

A)	Importo delle lavorazioni a base d'asta	Euro
	A misura	37.500,00
B)	Oneri di sicurezza speciali	
	A misura	796,51
A+B)	Totale Appalto	38.296,51
C -	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	512,33
C04	Imprevisti	2.000,00
C07	Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di 38.296,51 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	765,93
C12	Iva 22% su A+B	8.425,23
C)	Totale	11.703,49
	TOTALE PROGETTO	50.000,00

DATO ATTO che con la medesima determinazione del dirigente n. 885 del 10/07/2025:
- è stata prenotata la somma complessiva di € 50.000,00 al Capitolo 10304020003 – impegno n. 1205/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

- è stato disposto l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante espletamento di Trattativa Diretta sul MePA;

RICHIAMATA la determinazione n. 1287 del 06/10/2025 di affidamento dei lavori in questione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Via delle Ginestre n. 30 – 60022 Loreto (AN), per l'importo offerto di **€ 37.160,26**, di cui € 796,51 per oneri speciali, oltre Iva 22%, derivante dal ribasso del **-3,03%** sull'importo a base d'asta (€ 37.500,00), come da **Trattativa Diretta n. 5608717** avviata in data 08/09/2025 sulla piattaforma MePA (CIG B84607FD95);

VISTO il quadro economico di affidamento con accantonamento del ribasso d'asta alla Voce C04:

A) Importo delle lavorazioni (<i>ribasso -3,03%</i>)	Euro
A misura	36.363,75
B) Oneri di sicurezza speciali	
A misura	796,51
A+B) Totale Appalto	37.160,26
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	512,33
C04 Imprevisti	3.386,22
C07 Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di 38.296,51 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	765,93
C12 Iva 22% su A+B	8.175,26
C) Totale	12.839,74
TOTALE PROGETTO	50.000,00

VISTO il contratto prot. 46743 sottoscritto dall'appaltatore in data 27/11/2025;

PRESO ATTO della consegna dei lavori in data 10/12/2025 come da relativo verbale predisposto dal D.L., Geom. Antonio Paglia, con termine per l'esecuzione dei lavori fissata per il 07/02/2026 (durata 60 giorni);

CONSIDERATO che i lavori sono stati sospesi dal 08/01/2026 per condizioni meteorologiche avverse con ripresa dal 13/07/2026;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori predisposto dal D.L.;

VISTA la nota prot. 33656 del 28/09/2026 con la quale il D.L. trasmette, per l'intervento in questione, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione predisposti in data 23/09/2026 per un importo finale dei lavori di **€ 35.979,47**, oltre Iva 22%;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'appaltatore CREA COSTRUZIONI S.R.L. come risulta dal DURC prot. INAIL_55010211 del 14/07/2026 con scadenza validità 11/11/2026;

VISTA l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202601174AN00/3 del 22/09/2026 rilasciata dalla Cassa Edile ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021;

DATO ATTO che la somma di € 35.979,47 risulta imputata al Capitolo 10304020003 – prenotazione n. 671/2026 (ex imp. 1205/2025) – subimpegno n. 191/2026/2026 (ex sub. 40/2025) del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 54 del 09/12/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio provinciale n. 58 del 16/12/2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennale 2026/2028;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 13/01/2026 di approvazione del PEG 2026/2028;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" approvato con Decreto presidenziale n. 131 del 14/11/2025;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 1817 del 29/12/2025 con la quale è stato conferito alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2027, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi e/o motivate disposizioni dirigenziali, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, con particolare riferimento a quelle indicate all'art. 29, comma 2, del Regolamento modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 131 del 14/11/2025;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
- 2) di prendere atto del conto finale e certificato di regolare esecuzione, trasmessi dal D.L. con prot. 33656 del 28/09/2026, relativi ai lavori di rifacimento dei marciapiedi dell'Aula Magna e della palestra presso l'I.I.S. "Merloni" di Fabriano (AN), eseguiti dalla ditta **CREA**

COSTRUZIONI S.R.L. (P.I./C.F. 03500490614) con sede in Via delle Ginestre n. 30 – 60022 Loreto (AN), per un importo complessivo di **€ 35.979,47**, oltre Iva 22%, ed un totale di **€ 43.894,95** (CIG B84607FD95);

3) di dare atto che il quadro economico finale dell'intervento risulta il seguente:

A)	Importo delle lavorazioni eseguite (<i>ribasso -3,03%</i>)	Euro
	A misura	35.208,27
B)	Oneri di sicurezza speciali	
	A misura	771,20
A+B)	Totale Appalto	35.979,47
C -	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C07	Spese tecniche - art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 (2% di 38.296,51 - art. 9, comma 1 del Regolamento interno)	765,93
C12	Iva 22% su A+B	7.915,48
C)	Totale	8.681,41
		44.660,88
	Economia (€ 50.000,00-44.660,88)	5.339,12
	TOTALE	50.000,00

4) di dare atto che le minori spese relative all'intervento ammontano complessivamente ad **€ 5.339,12** così dettate:

- **€ 1.440,57** (€ 45.335,52-€ 43.894,95) per minori lavori dell'appaltatore CREA COSTRUZIONI S.R.L. (subimpegno n. 191/2026);
- **€ 3.898,55** per minori spese alla Voce C01 e C04 del quadro economico (imp. 671/2026);

5) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;

6) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

7) di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 241/90, e il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è l'Ing. Alessandra Vallasciani;
- il Codice CUP è: H92B25003110003;
- il Codice CIG è: B84607FD95

Ancona, 02/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 05.03.08
Fascicolo 2025/514