

Provincia di Ancona

ATTO DEL CONSIGLIO del 24/07/2025 n. 28

OGGETTO: INAGIBILITA' ISTITUTO "CORINALDESI" - ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI ANCONA E IL COMUNE DI SENIGALLIA PER LA GESTIONE DEL POSIZIONAMENTO DI N° 50 MODULI PREFABBRICATI PER L'ALLESTIMENTO "TEMPORANEO" DI N. 10 AULE DIDATTICHE SUDDIVISE IN TRE BLOCCHI NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE POSTA A RIDOSSO DELLA VIA GENOVESI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO PER UTILIZZO DELL'AREA

L'anno 2025, il giorno 24, alle ore 17:25, del mese di luglio presso la sede di Passo Varano n. 19/A, Ancona, a seguito di convocazione, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Provinciale nelle persone dei Signori:

Partecipanti	Incarico partecipanti	Presenti/Assenti
CARNEVALI DANIELE	Presidente della Provincia	Presente
ASCANI ROBERTO	Consigliere Provinciale	Presente
BALDELLI PIERAMELIO	Consigliere Provinciale	Presente
BALDUCCI GIOVANNI	Consigliere Provinciale	Presente
BALLANTE IVANA	Consigliere Provinciale	Presente
BARTOLUCCI FILIPPO	Consigliere Provinciale	Presente
CONSOLI TIZIANO	Consigliere Provinciale	Presente
FIORENTINI GIORGIA	Consigliere Provinciale	Presente
LUCIANI LAURA	Consigliere Provinciale	Presente
SIMONETTI SILVANO	Consigliere Provinciale	Presente
STACCHIOTTI GRAZIANO	Consigliere Provinciale	Presente
STRANO RICCARDO	Consigliere Provinciale	Presente
TOMASSETTI ANGELO	Consigliere Provinciale	Presente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: -

Partecipa il Segretario Generale SAVINI MARINA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente CARNEVALI DANIELE ed invita il Consiglio all'esame dell'oggetto su riferito e designa come scrutatori i Consiglieri:

Ascani Roberto, Fiorentini Giorgia, Stacchiotti Graziano.

OGGETTO: INAGIBILITA' ISTITUTO "CORINALDESI" - ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI ANCONA E IL COMUNE DI SENIGALLIA PER LA GESTIONE DEL POSIZIONAMENTO DI N° 50 MODULI PREFABBRICATI PER L'ALLESTIMENTO "TEMPORANEO" DI N. 10 AULE DIDATTICHE SUDDIVISE IN TRE BLOCCHI NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE POSTA A RIDOSSO DELLA VIA GENOVESI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO PER UTILIZZO DELL'AREA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATE:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del D.Lgs. n.1/2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro in data 09 novembre 2022;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 03 maggio 2023 n. 991, recante «*Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro*»;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 (G.U. n° 76 del 30/03/2024), con la quale è stato prorogato di ulteriori dodici mesi (ovvero sino al 11 aprile 2025) lo stato di emergenza in conseguenza dei suddetti eventi sismici del 09 novembre 2022;

PRESO ATTO che in conseguenza alle procedure ascrivibili agli atti sopra richiamati, dei tecnici appositamente incaricati dall'Ufficio Speciale Ricostruzione USR della Regione Marche, in data 27/08/2024 hanno effettuato un sopralluogo presso il plesso "Corinaldesi" di Senigallia, in via d'Aquino n. 4, a seguito del quale sono stati rilevati i seguenti esiti di agibilità per le 3 porzioni di edificio individuate con i codici ED1, ED2, ED3 nelle relative schede AeDES di 1° Livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma:

- Resoconto di agibilità ED1: Esito E) EDIFICIO INAGIBILE;
- Resoconto di agibilità ED2: Esito B) EDIFICIO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) MA AGIBILE CON PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO P.I.;
- Resoconto di agibilità ED3: Esito E) EDIFICIO INAGIBILE;

VISTA la conseguente Ordinanza del Comune di Senigallia n. 396 del 09/09/2024 (acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 32249 del 09/09/2024) relativa all'inagibilità ed interdizione all'uso dell'edificio scolastico Provinciale I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" di Senigallia, *fino al ripristino delle condizioni di staticità e sicurezza, tenendo conto degli specifici esiti riportati nelle schede di cui sopra nonché di quanto indicato nei modelli GE1 e GP1, ai fini di garantire la pubblica e privata incolumità*, e nello specifico:

- *inagibilità ed interdizione all'uso degli ED1 ed ED3, inibendone l'utilizzo, per gli*

occupanti a qualunque titolo, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le verifiche e opere necessarie;

- *inagibilità temporanea ed interdizione all'uso dell'ED2 sino al perdurare delle condizioni rilevate ed all'esecuzione dei provvedimenti urgenti di pronto intervento P.I. indicati nel modello GP1 e comunque fino alla messa in sicurezza mediante l'esecuzione degli interventi necessari;*

VISTA la nota della Provincia di Ancona Prot. n. 32378 del 10/09/2024, inviata al Sindaco ed al Dirigente scolastico, con la quale è stata comunicata l'avvenuta messa in sicurezza dell'unità ED2;

CONSIDERATO che, a seguito di ciò, gli uffici provinciali competenti si sono fin da subito attivati valutando le possibili soluzioni alternative finalizzate al reperimento di spazi da utilizzare per l'attività scolastica degli studenti interessati dall'inagibilità sopra richiamata;

CONSIDERATO che, come da nota del Dirigente scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" Prot. n. 0010739/U del 09/10/2024, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 36661 del 10/10/2024, il proseguimento dell'attività didattica nella sede scolastica del plesso Corinaldesi si sta svolgendo in assenza del numero di aule necessarie e sufficienti per il fabbisogno della popolazione scolastica frequentante, utilizzando una modulazione oraria provvisoria a doppio turno alternando le 19 classi (300 alunni);

CONSIDERATO che, con la stessa nota, il Dirigente scolastico dell'I.I.S. "Corinaldesi- Padova" ha precisato che tale organizzazione didattica non potrà essere prolungata oltre la data dell'8 dicembre 2024, per le seguenti motivazioni:

- 1) impossibilità a svolgere il totale numero di moduli orari previsti a livello normativo nel piano di studio nazionale vigente per i singoli indirizzi tecnici ospitati nella sede scolastica in oggetto;
- 2) disagio e impossibilità a svolgere le attività scolastiche extracurricolari e quelle ricreative, associative e sportive extrascolastiche da parte di un numero rilevante di studenti che utilizza il trasporto pubblico per il tragitto a/r casa/scuola e che svolge le attività didattiche nel turno pomeridiano, costretto a partire da casa in prima mattinata e rientrarvi in tarda serata;

ATTESO che per reperire le 10 aule necessarie allo svolgimento delle attività didattiche in modo regolare, in grado di garantire le attività laboratoriali indispensabili al supporto dell'offerta formativa e prescritte dal piano di studio ministeriale degli indirizzi scolastici tecnici ospitati nella sede del plesso Corinaldesi in via Tommaso D'Aquino, si sono ipotizzate le seguenti soluzioni:

- edificio commerciale di via Abbagnano;
- aule modulari posizionate in adiacenza alla sede scolastica;

VISTA l'impossibilità di utilizzo dei locali di via Abbagnano, inizialmente individuati quale sede sostitutiva temporanea della porzione di edificio scolastico reso inagibile, a causa della mancanza di alcuni requisiti tecnici necessari all'utilizzo degli stessi per

attività scolastica, emersa dopo l'acquisizione della documentazione progettuale relativa a tale struttura;

DATO ATTO che, a fronte delle problematiche connesse all'utilizzo dell'edificio commerciale in via Abbagnano e stante l'avvicinarsi del termine ultimo concordato per il ripristino del normale svolgimento dell'attività didattica (08/12/2024), l'unica soluzione perseguibile risultava essere quella dell'installazione dei moduli prefabbricati; è stata pertanto contattata la ditta MESCHIARI S.R.L. (C.F./P.I. 03826480364) con sede in via Morbidina di Quartirolo n. 2/d – 41012 Carpi (MO) al fine di verificare, con sopralluogo sul posto, la fattibilità tecnica dell'installazione di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in Via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia(AN);

VERIFICATA con esito positivo la fattibilità tecnica dell'installazione sopra menzionata, anche a seguito di sopralluogo tecnico congiunto effettuato in data 10/10/2024, con il quale è stata altresì stabilita la disposizione dei vari blocchi di aule modulari ed i relativi percorsi necessari per i sottoservizi (es. fognature, idrico, elettrico, ecc.);

RIBADITO che lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 09 novembre 2022 è stato prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 (G.U. n° 76 del 30/03/2024) di ulteriori dodici mesi (ovvero sino al 11/04/2025);

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 152 del 29/10/2024 avente ad oggetto: *"Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale – Presa d'atto verbale di somma urgenza ed approvazione documentazione giustificativa"*;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18/11/2024 avente ad oggetto *"intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "corinaldesi-padovano" di senigallia, via tommaso d'aquino, a seguito di ordinanza di inagibilita' parziale. riconoscimento di legittimita' dei debiti fuori bilancio (art. 194, comma 1, lett. e) t.u.e.l.)"* mediante la quale, tra l'altro:

- veniva preso atto, ai sensi del citato art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato con Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019-2021) che la Provincia di Ancona con Decreto del Presidente n. 152 del 29/10/2024 ha approvato il verbale di attestazione della somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, in data 18/10/2024 prot. 38309 del 23/10/2024, e sottoscritto dal RUP, Ing. Alessandra Vallasciani, dal dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, e dal legale rappresentante della ditta MESCHIARI S.R.L., affidataria della fornitura e posa in opera dei prefabbricati modulari ad uso scolastico, avente ad oggetto: *"Intervento di somma urgenza per la fornitura e posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano" in via Tommaso D'Aquino nel Comune di*

Senigallia (AN), a seguito dell'Ordinanza di inagibilità parziale", con allegata la documentazione giustificativa;

- veniva riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 comma 3, e 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità della spesa di € 304.630,00, oltre iva come per legge, connessa alla suddetta fornitura con posa in opera (offerta ditta MESCHIARI S.R.L. prot. 38305 del 23/10/2024), in quanto connotata dal carattere di somma urgenza di cui al decreto del Presidente n. 152 del 29/10/2024;

- veniva preso atto dell'avvenuto affidamento della fornitura con posa in opera di prefabbricati modulari ad uso scolastico nell'area esterna di pertinenza dell'I.I.S. "Corinaldesi-Padovano", in Via Tommaso D'Aquino nel Comune di Senigallia (AN), alla ditta MESCHIARI S.R.L. (C.F./P.I. 03826480364) con sede in via Morbidina di Quartirolo n. 2/d – 41012 Carpi (MO), per l'importo offerto di € 304.630,00, oltre iva come per legge;

- veniva preso atto della copertura della spesa complessiva di € 371.648,60 (€ 304.630,00+Iva 22%) con i fondi stanziati nel Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, al Capitolo di spesa 1042300352 "FITTO LOCALI";

ATTESO che

- in data 02/12/2024, registrata al Prot. n. 36945 del 02/12/2024, è stata depositata dalla Provincia di Ancona allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" l'istanza per rilascio concessione occupazione temporanea di suolo pubblico nel Comune di Senigallia (AN) in via Genovesi nell'area verde per posizionamento di nn. 50 moduli prefabbricati per allestimento temporaneo di n. 10 aule didattiche suddivise in tre blocchi per l'IIS Corinaldesi-Padovano nell'area verde comunale censita al catasto al Foglio 29 Mappale 941/parte – 1361/parte - 1381/parte – 1382/parte;

- in data 02/12/2024 è stata depositata al SUAP dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" apposita Comunicazione di Inizio Lavori, ai sensi dell'art. 6 lettera e-bis) del D.P.R. 380/2001(registrata al Prot. SUAP n. 36945 del 02/12/2024), per la collocazione per 180 gg, di 50 moduli prefabbricati necessari all'allestimento di n. 10 aule didattiche;

- con atto Pratica SUAP n. 4034/2024 - Pratica SUAP on line n. 2024011023 - del 9/12/2024, è stata rilasciata dall'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" alla Provincia di Ancona la Concessione all'occupazione temporanea del suolo pubblico nel Comune di Senigallia (AN) dell'area distinta al catasto al foglio 29 particelle 1361, 941, 1382 e 1381, di via Genovesi, di proprietà comunale, per una consistenza di circa mq. 3.300,00 per il posizionamento di n. 50 moduli prefabbricati, per n. 10 aule didattiche suddivisi in tre blocchi (come da planimetria allegata) per un periodo di 180 (centottanta) giorni a partire dal 10/12/2024 e fino al 08/06/2025;

- con nota del Comune di Senigallia Prot. n° 2024/70869 del 20 dicembre 2024 è stata autorizzata la Provincia di Ancona all'esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico in via Genovesi per esecuzione di lavori urgenti di allaccio elettrico e fognario;

- al fine di porre rimedio alla criticità in questione la Provincia di Ancona, non avendo a disposizione ulteriori immobili da destinare ad uso scolastico, ha espresso la volontà di ritornare in possesso dell'immobile di proprietà sito nel Comune di Senigallia in via Campo

Boario, angolo Via Rossini, distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 8, mappale n. 271, sub. 7, attualmente utilizzato quale sede del Centro per l'Impiego;

- in attesa di liberare l'immobile di proprietà provinciale sito nel Comune di Senigallia in via Campo Boario, angolo Via Rossini, distinto al Catasto Fabbricati al foglio n. 8, mappale n. 271, sub. 7, attualmente utilizzato quale sede del Centro per l'Impiego, è necessario garantire spazi sufficienti all'allestimento di n. 10 aule didattiche per garantire il diritto allo studio agli studenti dell'I.I.S. Corinaldesi Padovano.

VISTO che:

- la Provincia di Ancona ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone", con istanza prot. n. 16372 del 30.05.2025 – rubricata come pratica SUAP 1801/2025, richiesta di permesso a costruire in deroga, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss. mm.ii., per la collocazione nell'area di cui sopra di n. 50 moduli prefabbricati per n. 10 aule didattiche suddivisi in tre blocchi, fino al **31/08/2027**, ovvero per il tempo utile necessario alla risoluzione della questione legata all'inagibilità delle aule della sede dell'I.I.S. "Corinaldesi- Padovano";

- contestualmente alla richiesta di permesso di costruire in deroga, la Provincia di Ancona ha richiesto al Comune di Senigallia la disponibilità dell'area comunale censita al catasto al Foglio 29 Mappale 941/parte - 1361/parte - 1381/parte - 1382/parte, di superficie pari a mq 3.300; di cui in premessa, fino al 31/08/2027;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 06/06/2025, il Comune di Senigallia:

- ha autorizzato la concessione dell'area comunale identificata al catasto al foglio 29 Mappale 941/parte - 1361/parte - 1381/parte - 1382/parte, di superficie pari a 3.300 mq, in comodato d'uso alla Provincia di Ancona fino al 31/08/2026, salvo proroghe, ovvero per il tempo utile necessario alla risoluzione della questione legata all'inagibilità delle aule della sede dell'I.I.S. "Corinaldesi- Padovano";

- ha approvato il relativo schema di contratto da stipulare con la Provincia di Ancona per la concessione in comodato gratuito, con nulla osta all'esercizio del diritto di superficie;

- ha autorizzato il rilascio di permesso di costruire in deroga, dell'area distinta al catasto al foglio 29 particelle 941/parte, 1361/parte, 1382/parte e 1381/parte di Via Genovesi di proprietà comunale, per una consistenza di ca. mq. 3.300,00;

- ha attestato l'interesse pubblico dell'intervento di che trattasi in quanto finalizzato a garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica;

CONSIDERATO che la sola soluzione a disposizione per garantire il diritto allo studio agli studenti dell'I.I.S. "Corinaldesi- Padovano" di Senigallia è quella di prorogare la permanenza dei 50 moduli prefabbricati allestiti per n. 10 aule didattiche, suddivise in tre blocchi, nell'area di proprietà del Comune di Senigallia posta a ridosso della via Genovesi;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di regolamentare la concessione in comodato gratuito, con nulla osta all'esercizio del diritto di superficie, dell'area di Via

Genovesi con gli adempimenti e gli impegni da porre a carico della Provincia di Ancona e del Comune di Senigallia, approvare l'allegato schema di comodato gratuito;

PRESO ATTO del parere sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Settore III, in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente, in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTO il parere favorevole della IV Commissione Consiliare nella seduta odierna;

Il Presidente dà lettura del punto all'O.D.G. e passa la parola alla Consigliera Ivana Ballante che ha presieduto la seduta della IV Commissione Consiliare in qualità di Presidente.

La Consigliera Ballante riassume la proposta di deliberazione già illustrata dal Dirigente, Ing. Roberto Vagnozzi, durante la seduta odierna della IV Commissione Consiliare.

Il Presidente Carnevali fornisce ulteriori precisazioni sulla proposta di deliberazione.

[La registrazione della seduta è conservata agli atti presso la Segreteria Generale e sarà integralmente trascritta ai sensi dell'art. 178 del Regolamento del Consiglio provinciale e delle sue articolazioni.]

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione in oggetto il cui esito, controllato dai sopra nominati scrutatori e accertato dal Segretario Generale Dott.ssa Marina Savini, è il seguente:

CONSIGLIERI PRESENTI N.13

CONSIGLIERI VOTANTI N. 13 (Carnevali, Ascani, Baldelli, Balducci, Ballante, Bartolucci, Consoli, Fiorentini, Luciani, Simonetti, Stacchiotti, Strano, Tomassetti)

VOTI FAVOREVOLI N.13 (Carnevali, Ascani, Baldelli, Balducci, Ballante, Bartolucci, Consoli, Fiorentini, Luciani, Simonetti, Stacchiotti, Strano, Tomassetti)

Per cui in relazione alla sopra riportata votazione unanime

DELIBERA

1. che quanto specificato nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamato, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. di prendere atto delle necessità riportate in premessa e conseguentemente di autorizzare, per il posizionamento di n.50 moduli prefabbricati per n.10 aule didattiche, suddivisi in tre blocchi, la stipula di un contratto con il quale si assume in comodato d'uso gratuito, dal Comune di Senigallia, l'area distinta al catasto al foglio 29 Mappale 941/parte - 1361/parte - 1381/parte - 1382/parte, di superficie pari a 3.300 mq, meglio definita nella allegate planimetrie, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per un periodo limitato di tempo, dalla data di sottoscrizione e fino al 31/08/2026, salvo proroghe, ovvero per il tempo utile necessario alla risoluzione della questione legata all'inagibilità delle aule della sede dell'I.I.S. "Corinaldesi- Padovano;

3. di approvare l'allegato schema contrattuale (All. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo delle planimetrie;

4. di dare atto che, in rappresentanza dell'Ente, sottoscriverà il relativo contratto il Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del Settore III dell'Ente;

5. di autorizzare il Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del Settore III dell'Ente, ad integrare i contenuti dell'allegato schema, quest'ultimo da intendersi come contenuto contrattuale minimo; con la specificazione che, qualora dovesse essere necessario, potrà porre in essere tutti gli adempimenti, compresi quelli consistenti in rettifiche e correzioni materiali;

6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, titolare di posizione organizzativa dell'area 3.1 "Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III;

7. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

8. di pubblicare altresì la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della presente deliberazione, la votazione dà il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI N.13

CONSIGLIERI VOTANTI N. 13 (Carnevali, Ascani, Baldelli, Balducci, Ballante, Bartolucci, Consoli, Fiorentini, Luciani, Simonetti, Stacchiotti, Strano, Tomassetti)

VOTI FAVOREVOLI N.13 (Carnevali, Ascani, Baldelli, Balducci, Ballante, Bartolucci, Consoli, Fiorentini, Luciani, Simonetti, Stacchiotti, Strano, Tomassetti)

Per cui in relazione alla sopra riportata votazione unanime

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che l'esecutività del presente atto riveste

DELIBERA

di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., attesa l'urgenza che riveste l'esecutività del presente provvedimento al fine di provvedere celermente alla stipula del contratto di comodato con il Comune di Senigallia per non compromettere il regolare svolgimento del prossimo anno scolastico.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2311/2025

OGGETTO: INAGIBILITA' ISTITUTO "CORINALDESI" - ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI ANCONA E IL COMUNE DI SENIGALLIA PER LA GESTIONE DEL POSIZIONAMENTO DI N° 50 MODULI PREFABBRICATI PER L'ALLESTIMENTO "TEMPORANEO" DI N. 10 AULE DIDATTICHE SUDDIVISE IN TRE BLOCCHI NELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE POSTA A RIDOSSO DELLA VIA GENOVESI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO PER UTILIZZO DELL'AREA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica.

Ancona, 21/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
CARNEVALI DANIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
SAVINI MARINA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2024/149