



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità

Gestione e Sviluppo

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE



Settimio Donati
26/08/2026 16:10:01 UTC+0200

OGGETTO: ACCORDO QUADRO (ART. 59 D.LGS. N. 36/2023) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2024. COD. INT. (96.03). CUP: H47H20001580001 - CIG A.Q.: B57C5A28B4 – CIG (derivato): B89275AF70

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

IMPRESA: VOLPINI E DONATI SRL

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 11 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Anna Barucca, Geom. Stefano Belardinelli,
Geom. Maurizio Tisba



Stefano Belardinelli
28.08.2026 08:06:36
GMT+02:00



Anna Barucca
28.08.2026
10:27:50
GMT+02:00

Firmato digitalmente da: Maurizio Tisba
Data: 28/08/2026 14:40:47



Settimio Donati
26/08/2026 16:10:00 UTC+0200

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	RO SENIGALLIA (SpCat 3)							
1 19.15.001.00 4 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 ripasso SP 12 DAL KM 23+380 AL KM 31+860 SP 19 DAL KM 0+000 AL KM 3+524 SP 14 DAL KM 24+190 AL KM 24+715	2,00 2,00 2,00	8480,00 2760,00 525,00			16'960,00 5'520,00 1'050,00		
	SOMMA					23'530,00		
2 19.15.001.00 2 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 ripasso SP 12 LINEE MEZZERIA SU STOP SP 19 DAL KM 0+000 AL KM 3+524 SP 19 LINEE MEZZERIA SU STOP SP 14 DAL KM 24+190 AL KM 24+715 SP 14 LINEE MEZZERIA SU STOP		60,00 2760,00 230,00 525,00 38,00			60,00 2'760,00 230,00 525,00 38,00		
	SOMMANO m					3'613,00		
3 19.15.001.00 3 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto SP 19 DAL KM 0+000 AL KM 3+524 *(lung.=175+750) SP 12 AL KM 1200 AL KM 1650	2,00 2,00	925,00 450,00			1'850,00 900,00		
	SOMMANO m					2'750,00		
4 19.15.001.00 1 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto							
	A R I P O R T A R E							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	SP 19 DAL KM 0+000 AL KM 3+524 *(lung.=175+750) SP 12 AL KM 1200 AL KM 1650		925,00 450,00			925,00 450,00		
	SOMMANO m					1'375,00		
5 19.15.003.00 2 15/04/2026	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. In ripasso SP 12 (5 STOP) SP 19 (STOP, DARE PRECEDENZA E ZEBRATURE) SP 19 (6 STOP)					42,00 160,00 57,00		
	SOMMANO m					259,00		
6 19.15.003.00 1 15/04/2026	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto							
	SOMMANO m²					0,00		
7 NP01 15/04/2026	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme Tecniche., eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per strisce continue e discontinue da cm 12. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. (Rif. V. H.01.023a Listino Prezzi ANAS 2024) Vedi voce n° 2 [m 3 613.00] Vedi voce n° 4 [m 1 375.00]					3'613,00 1'375,00		
	SOMMANO m					4'988,00		
8 NP02 15/04/2026	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme Tecniche., eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per strisce continue e discontinue da cm 15. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. (Rif. V. H.01.023b Listino Prezzi ANAS 2024) Vedi voce n° 1 [m 23 530.00] Vedi voce n° 3 [m 2 750.00]					23'530,00 2'750,00		
	SOMMANO m					26'280,00		
9 NP03	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO.							
	A R I P O R T A R E							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	RO FABRIANO (SpCat 4)							
10 19.15.001.00 2 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 ripasso SP 22 DA KM 0+000 AKM 3+997 SP 15 DA KM 22+298 A KM 24+161		3997,00 1769,00			3'997,00 1'769,00		
	SOMMANO m					5'766,00		
11 19.15.001.00 4 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice p Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripa da strisce longitudinali o trasversali rette o cur semplici o affiancate continue o discontinue, vernice rifrangente del tipo premiscelato di quals nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 ripasso SP 22 DA KM 0+000 A KM 3+997 SP 15 DA KM 22+298 A KM 24+161		7994,00 3726,00			7'994,00 3'726,00		
	SOMMANO m					11'720,00		
12 19.15.001.00 3 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto SP 48 DA KM 20+000 A KM 25+800 SP 15 DA KM 11+500 A KM 13+000		3909,00 2095,00			3'909,00 2'095,00		
	SOMMANO m					6'004,00		
13 19.15.003.00 1 15/04/2026	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto s.p. 15					49,18		
	SOMMANO m²					49,18		
14	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA							
	A R I P O R T A R E							

Settimio Donati
26/08/2026 16:10:01 UTC+0200

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA



Stefano Belardinelli
28.08.2026 08:06:36
GMT+02:00

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Anna Barucca
28.08.2026 10:27:50
GMT+02:00

Firmato digitalmente da: Maurizio
Tisba
Data: 28/08/2026 14:54:37

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	RO ANCONA (SpCat 1)							
17 19.15.001.00 4 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 ripasso SP8-DAL KM 0.000 AL KM 10+300 -RIGHE DI MARGINE SP8-DAL KM 10+500 AL KM 16+000 -RIGHE DI MARGINE A TRATTI	2,00 2,00	10300,00 2940,00			20'600,00 5'880,00		
	SOMMANO m					26'480,00		
18 19.15.001.00 2 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 ripasso SP 8-DAL KM 0+000 AL KM 10.300 SP 8-DAL KM 10+500 AL KM 16+000 A TRATTI		10300,00 2940,00			10'300,00 2'940,00		
	SOMMANO m					13'240,00		
19 19.15.003.00 2 15/04/2026	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. In ripasso SP 8-SCRITTE STOP SP 8-FASCE DI ARRESTO SP 8-ZEBRATURE SP 8-FRECCHE URBANE CURVE SP 8-TRIANGOLO GRANDE SP 8-TRIANGOLI PICCOLI	10,00 2,00 1,00 4,00	2,20 70,00 5,00 2,00 0,90	1,700 1,000 1,050 1,000 0,700		37,40 35,20 70,00 10,50 2,00 2,52		
	SOMMANO m²					157,62		
20 19.15.001.00 3 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto SP 8-DAL KM 11+120 AL KM 11+365	2,00	245,00			490,00		
	A R I P O R T A R E					490,00		

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA



Stefano Belardinelli
28.08.2026 08:06:36
GMT+02:00

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Anna Barucca
28.08.2026 10:27:50
GMT+02:00

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					490,00		
	SP 8-DAL KM 12+570 AL KM 12.852	2,00	282,00			564,00		
	SP 8-DAL KM 13+270 AL KM 13.350	2,00	80,00			160,00		
	SP 8-DAL KM 14+397 AL KM 15+425	2,00	1046,00			2'092,00		
	SP 8-AL KM 16+240		20,00			20,00		
	SP 8-AL KM 16+350		20,00			20,00		
	SP 8-AL KM 16+600		20,00			20,00		
	SOMMANO m					3'366,00		
21 19.15.001.00 1 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo							
	SP 8-DAL KM 11+120 AL KM 11+365		245,00			245,00		
	SP 8-DAL KM 12+570 AL KM 12.852		282,00			282,00		
	SP 8-DAL KM 13+270 AL KM 13.350		80,00			80,00		
	SP 8-DAL KM 14+397 AL KM 15+425		1046,00			1'046,00		
	SP 8-AL KM 16+240		20,00			20,00		
	SP 8-AL KM 16+350		20,00			20,00		
	SP 8-AL KM 16+600		20,00			20,00		
	SOMMANO m					1'713,00		
22 NP01 15/04/2026	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme Tecniche., eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per strisce continue e discontinue da cm 12. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. (Rif. V. H.01.023a Listino Prezzi ANAS 2024)							
	SP8		13240,00			13'240,00		
	SP8		1713,00			1'713,00		
	SOMMANO m					14'953,00		
23 NP02 15/04/2026	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme Tecniche., eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per strisce continue e discontinue da cm 15. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. (Rif. V. H.01.023b Listino Prezzi ANAS 2024)							
	SP 8		3366,00			3'366,00		
	SP 8		26480,00			26'480,00		
	SOMMANO m					29'846,00		
24 NP03 15/04/2026	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme Tecniche., eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per strisce di arresto, Zebrature, Freccie e Iscrizioni. (Rif. V. H.01.023d Listino Prezzi ANAS 2024)							
	SP8					157,62		
	A R I P O R T A R E					157,62		



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	RO JESI (SpCat 2)							
25 19.15.001.00 4 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 ripasso SP 9 dal semaforo al confine SP 9 dalla rotonda al km 51+150 SP 14/2 Braccio delle Stelle SP 11 - Loc Serra de Conti SP 11 - Loc Cupramontana da incrocio a strisce esistenti		9669,00 1485,00 5993,00 3615,00 10453,00			9'669,00 1'485,00 5'993,00 3'615,00 10'453,00		
	SOMMA					31'215,00		
26 19.15.001.00 2 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 ripasso SP 9 dal semaforo al confine SP 14/2 Braccio delle Stelle SP 11 - Loc Serra de Conti		4830,00 221,00 1490,00			4'830,00 221,00 1'490,00		
	SOMMA					6'541,00		
27 19.15.001.00 3 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto SP 9 dalla rotonda al km 51+150 SP 38 Montemurello - Loc Fornace SP 11 - Loc Serra de Conti		13500,00 1175,00 1280,00			13'500,00 1'175,00 1'280,00		
	SOMMA					15'955,00		
28 19.15.001.00 1 15/04/2026	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto SP 38 Montemurello - Loc Fornace		585,00			585,00		
	A R I P O R T A R E					585,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					585,00		
	SP 11 - Loc Serra de Conti		609,00			609,00		
	SOMMANO m					1'194,00		
29 19.15.003.00 2 15/04/2026	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. In ripasso SP 9 dal semaforo al confine (croce passaggio a livello) SP 9 dal semaforo al confine (fascia di arresto) SP 9 dalla rotonda al km 51+150 (fasce di arresto) SP 9 dalla rotonda al km 51+150 (zebraure) SP 14/2 Braccio delle Stelle (dare precedenza e stop) (par.ug.=6,00+7,56+17,60+10,50) SP 14/2 Braccio delle Stelle (zebraure) SP 11 - Loc Serra de Conti (fasce di arresto) *(par. 3,74) SP 11 - Loc Cupramontana da incrocio a strisce esistenti (fasce di arresto) *(par.ug.=3,50+3,74)					20,00 2,70 8,78 9,60 41,66 8,50 13,74 7,24		
	SOMMANO m²					112,22		
30 19.15.003.00 1 15/04/2026	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto SP 38 Montemurello - Loc Fornace (pedonali)					18,00		
	SOMMANO m²					18,00		
31 NP01 15/04/2026	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme Tecniche., eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per strisce continue e discontinue da cm 12. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. (Rif. V. H.01.023a Listino Prezzi ANAS 2024) Vedi voce n° 26 [m 6 541.00] Vedi voce n° 28 [m 1 194.00]					6'541,00 1'194,00		
	SOMMANO m					7'735,00		
32 NP02 15/04/2026	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO. Postspruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro aventi le caratteristiche di cui alle norme Tecniche., eseguita con perlinatore meccanico automatico. Per strisce continue e discontinue da cm 15. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. (Rif. V. H.01.023b Listino Prezzi ANAS 2024)							
	A R I P O R T A R E							

