



Settore III

Area Viabilità Gestione e Sviluppo

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 2 "SIROLOSENIGALLIA" DAL KM 26+300 AL KM 30+300 CIRCA E S.P. N. 76 "DELLA VAL D'ESINO" DAL KM 54+360 AL KM 59+207 CIRCA A TRATTI - COMUNI DI AGUGLIANO, JESI, CASTELBELLINO E MAIOLATI SPONTINI - REPARTO OPERATIVO DI JESI – COD. INT. 96.04.**

CUP: H37H22002420001 - CIG: B4365DC773

Impresa Appaltatrice **GRANCHI S.R.L.** – Località Ponte di Ferro, n. 296, Pomarance (PI)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di PISA	7803612/97
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di PISA	6203332513/00
- Posizione Cassa Edile di PISA	919
- Codice fiscale	01248990507

Impresa Subap. **BOSCARINI COSTRUZIONI S.r.l.** - Via E.Mattei, 3 – Belforte all'Isauro (PU)

- Codice fiscale **00397830415**

Determina di Autorizzazione al Subappalto n. **890** del **11.07.2025**

Contratto rep. n. **1125** del **12.05.2025**

Importo a base d'asta euro 920.843,66

Ribasso d'asta -22,239 % euro 204.786,42

Importo netto dei lavori **euro 718.656,10**

di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza **euro 2.598,86**

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. **556** del **24.04.2025** si aggiudicavano definitivamente per affidamento diretto all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al **-22,239%**;
- con contratto n. **1125** di rep. in data **12.05.2025** stipulato presso la sede della Provincia di Ancona, l'Impresa **Granchi s.r.l. – Loc. Ponte di Ferro in Pomarance (PI)**, ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di **euro 718.656,10** di cui per oneri di sicurezza **euro 2.598,86** oltre ad **euro 158.104,34** per IVA ai sensi di legge;
- con verbale sottoscritto in data **25.05.2025** sono stati consegnati i lavori;
- La S.p. 2 e S.p. 76 sono strade estremamente trafficate che attraversano completamente la Provincia di Ancona da Nord a Sud la prima e da Est a Ovest la seconda, rendendole direttrici principali del traffico veicolare e commerciale itinerante nel territorio.

- Durante l'esecuzione dei lavori, considerato il peggioramento del manto stradale rispetto alla situazione rilevata in fase di progettazione iniziale, si è reso necessario ed opportuno l'utilizzo di maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo binder e tipo tappetino, sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento.

Tutto questo per garantire un intervento a regola d'arte maggiormente durevole nel tempo.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta per sopravvenuta necessità di lavori non prevista nell'appalto iniziale e pertanto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b, comma 3 e comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i e dell'art. 27 del CSA allegato al contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventicinque** (2025) il giorno **sette** (07) del mese di **Ottobre** (10) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

La sig.ra Monica Granchi, in qualità di legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice **Granchi S.r.l.**, legittimata a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo.

ART. 2

L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad **euro 825.417,66** al netto del ribasso anzidetto, di cui **euro 106.761,56** per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. L'importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad **euro 2.598,86**.

ART. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno **22.10.2025**.

ART. 4

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

ART. 5

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale **rep. n. 1125** sottoscritto in data **12.05.2025**.

ART. 6

Per la redazione della presente perizia di variante non è stato necessario concordare nuovi prezzi.

ART. 7

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

ART. 8

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Matteo Pallotta

L'Impresa Appaltatrice
Granchi Srl

Visto:
Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing Monica Ulissi