

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 21/07/2025 n. 927**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

##### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" DAL KM 42+132 AL KM 48+042 A TRATTI E S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 21+646 AL KM 29+592 A TRATTI - COMUNI DI BARBARA E CORINALDO - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 94.03. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMI 3 E 5, DEL D.LGS 36/2023.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1235 del 15/10/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 11 “Dei Castelli” dal km 42+132 al km 48+042 a tratti e della S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta” dal km 21+646 al km 29+592 a tratti - Comuni di Barbara e Corinaldo – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (94.03)” nell’ammontare complessivo di € 455.550,00 di cui € 366.067,23 per lavori ed € 89.482,77 per somme a disposizione;
- si autorizzava l’affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 “Lavori stradali”) mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m), dell’allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all’Area “Appalti e contratti” del Settore I l’indizione e l’espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 455.550,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1608/2024 di € 455.550,00 al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024;
- veniva assunto il sub-impegno n. 416/2024 di € 7.321,34 sulla prenotazione sopradetta n. 1608/2024 al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2024, relativamente agli incentivi tecnici;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 908 del 12/07/2023 veniva assunto l'accertamento di entrata n. 505/2023 di € 2.495.550,24 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2023 (ordinativo di incasso n. 7387 del 11/07/2023), nel quale rientra l'importo relativo all'appalto in oggetto;

DATO ATTO che, in seguito al riaccertamento dei residui, l'impegno n. 1608/2024 è stato rinominato con il n. 302/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 463 del 07/04/2025 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555) con sede legale in Loc.tà Bardano n. 14 – Orvieto (TR) – cap 05018, con l'offerta del -22,268 % e per l'importo contrattuale di € 284.694,84 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 347.327,70 (iva compresa);
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 272/2025 di € 347.327,70 sull'impegno n. 302/2025 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa I.G.C. Impresa Generale Costruzioni S.R.L. (C.F./P.IVA 00052630555);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 455.550,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", la voce C04 "Imprevisti" e la voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	284.050,60
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
TOTALE APPALTO (A+B)		284.694,84
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	35.550,96
C04	Imprevisti	60.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.671,34 (di cui € 7.321,34 per incentivi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	62.632,86

	Totale C)	170.855,16
TOTALE PROGETTO		455.550,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

VISTO il contratto Rep. n. 1120 del 06.05.2025, sottoscritto dalla Provincia di Ancona e dalla ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.;

DATO ATTO che i lavori venivano consegnati in data 11.06.2025, come da relativo verbale redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 09.08.2025 (60 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 815 del 25.06.2025 mediante la quale la ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. veniva autorizzata a cedere in subappalto le lavorazioni riconducibili alla Categoria prevalente OG3 – Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in conglomerato bituminoso – in favore della ditta BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00397830415) con sede legale a Belforte all'Isauro (PU), Via Enrico Mattei n. 3 - 61020, per un importo netto di € 138.000,00 di cui € 285,00 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO che:

- la S.P. n. 17 "dell'Acquasanta" e la S.P. n. 11 "dei Castelli", nei tratti oggetto di intervento, sono notevolmente peggiorate, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale;
- per i motivi di cui sopra si è dovuto allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate;

DATO ATTO che, per le motivazioni sopra esposte e al fine di garantire un intervento realizzato a regola d'arte, si è reso necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino, sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate, sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento tra il km 21+350 circa ed il km 24+850 della S.P. n. 17;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra riportato, modificare il contratto in corso di esecuzione, predisponendo una perizia di variante;

VISTA la nota prot. n. 28886 del 16.07.2025 con la quale il RUP – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmetteva la perizia di variante dei lavori in oggetto nell'ammontare complessivo netto di € 327.347,67;

DATO ATTO che:

- l'allegata perizia di variante viene, quindi, redatta, per apportare modifiche non sostanziali, al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.Lgs. 36/2023 e smi, e in ottemperanza all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- la modifica apportata comporta un incremento dell'importo contrattuale di netti € 42.652,83 pari al 14,98 % dell'importo originario, contenuto nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023 oltre IVA 22%;
- l'importo complessivo della spesa rimane, comunque, contenuto nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 455.550,00;
- oltre al nuovo importo contrattuale, il quadro economico va aggiornato per quanto riguarda la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce C04 "Imprevisti";
- per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi si ritiene di non dover concedere giorni di proroga, pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato per il giorno 09.08.2025;
- per la redazione della presente perizia di variante non è stato necessario concordare nuovi prezzi;

VISTO l'atto di sottomissione n. 1 del 10/07/2025 sottoscritto tra la Provincia di Ancona e l'impresa aggiudicataria dell'intervento in oggetto I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555);

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INAIL\_48672550 (scadenza validità 09/08/2025);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;

- la Determinazione del Dirigente n. 807 del 24/06/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/09/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

## DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.Lgs 36/2023 e relativa ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 11 "Dei Castelli" dal km 42+132 al km 48+042 a tratti e della S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 21+646 al km 29+592 a tratti - Comuni di Barbara e Corinaldo – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (94.03)" nell'importo netto di € 327.347,67 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	326.703,43
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		327.347,67
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	43.514,50
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	7.671,34
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	72.016,49
	Totale C)	128.202,33
	TOTALE PROGETTO	455.550,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

3. di approvare l'atto di sottomissione n. 1 del 10/07/2025, quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 28886 in data 16.07.2025;

4. di dare atto che la perizia suddetta è costituita dai seguenti elaborati che formano parte integrante del presente atto:
  - Atto di sottomissione;
  - Tav. A – Relazione tecnica;
  - Tav. B – Quadro comparativo computi metrici;
  - Tav. C – Computo metrico di variante;
  - Tav. D – Quadro comparativo quadri economici;
5. di dare atto che:
  - la maggior spesa di € 52.036,46 (di cui € 42.652,83 per lavori ed € 9.383,63 per IVA 22%) risulta finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, imp. 302/2025 – sub-impegno n. 272/2025;
  - l'obbligazione è esigibile nell'annualità 2025;
6. di incrementare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 272/2025 assunto sull'impegno n. 302/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, di € 52.036,46 in favore della ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555);
7. di trasmettere il presente atto alla ditta appaltatrice I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555);
8. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
9. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
10. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
11. di dare atto che:
  - il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
  - l'obbligazione diventerà esigibile nella annualità 2025 come da relativo cronoprogramma;
  - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H18001270001;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4362FB742.

Ancona, 21/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2024/380



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 927 DEL 21/07/2025

**OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" DAL KM 42+132 AL KM 48+042 A TRATTI E S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 21+646 AL KM 29+592 A TRATTI - COMUNI DI BARBARA E CORINALDO - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 94.03. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMI 3 E 5, DEL D.LGS 36/2023.**

### SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

### IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 927 del 21/07/2025

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

### Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Var. Sub-Impegno 272/2025	2016100250 0/0		MAGGIORE SPESA	258132-IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.	€ 52.036,46

Note:

Ancona, 21/07/2025

IL DIRIGENTE  
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)